

Total 07

| CICLO | TRIME | FOLIO | MONTO_GLOBAL_A CATEGOR | PROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | TIDAD_RESPON | ENTIDAD_RES PONSABLE | ID_MUNICIPIO_R ESPONSABLE | MUNICIPIO_RE SPONSABLE | TIPO_PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_E JECUTORA | NUMERO_P ROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEORE FERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INIC IO |
|-------|-------|-------------------|---------------------------|------------|---|---|--------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------|------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|---------|---------|---------------|---|------------------------|--|------------------|
| 2018 | 4 | AGU18180201136735 | Proyecto de inversión | 9820818.3 | {ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONE S. SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9820818.3, modificado:9820818.0)} | Pavimento Hidráulico Blvd Siglo Xxi Tramo 07 | 1 | Agascalientes | 1 | Agascalientes | Otros proyectos de inversión | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | FORTAFIN-120 | N | | | 1500 | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)} | 1 | {geo1: (cve_municipio:1, localidad:0, direccion:DE ANDADOR CREPUSCULO A AV DEL FAISAN, lon:-102.296047, lat:21.879823)} | 24-05-2018 |
| 2018 | 4 | AGU18180201136714 | Proyecto de inversión | 9760548.57 | {ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONE S. SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9760548.57, modificado:9760549.0)} | Pavimento Hidráulico Blvd. Siglo Xxi Tramo 05 | 1 | Agascalientes | 1 | Agascalientes | Otros proyectos de inversión | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | FORTAFIN-118 | N | | | 1500 | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)} | 1 | {geo1: (cve_municipio:1, localidad:0, direccion:DE CALLE JOSE DE JESUS RABAGO IBARRA A CALLE CARLOS LOPEZ MOCTEZUMA, lon:-102.296047, lat:21.879823)} | 24-05-2018 |
| 2018 | 4 | AGU18180201136759 | Proyecto de inversión | 9846369.05 | {ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONE S. SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9846369.05, modificado:9846369.0)} | Pavimento Hidráulico Blvd. Siglo Xxi Tramo 04 | 1 | Agascalientes | 1 | Agascalientes | Otros proyectos de inversión | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | FORTAFIN-125 | N | | | 1500 | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)} | 1 | {geo1: (cve_municipio:1, localidad:0, direccion:DE CALLE MIGUEL RAMOS ARIZPE A CALLE JOSÉ DE JESUS RABAGO IBARRA, lon:-102.296047, lat:21.879823)} | 24-05-2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|-----------------------|------------|---|--|---|---------------|---|---------------|------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|--------------|---|--------|--|---|--|------------|
| 2018 | 4 | AGU18180201136725 | Proyecto de inversión | 9988245.45 | {ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9988245.45, modificado:9988245.0)} | Pavimento Hidráulico Blvd. Siglo XXI Tramo 06 | 1 | Agascalientes | 1 | Agascalientes | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | FORTAFIN-119 | N | 1500 | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)} | 1 | {geo1: (cve_municipio:1, localidad:0, direccion:DE CALLE CARLOS LOPEZ MOCTEZUMA A ANDADOR CREPUSCULO, lon:-102.296047, lat:21.879823)} | 24-05-2018 |
| 2018 | 4 | AGU18180201136744 | Proyecto de inversión | 9974096.64 | {ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9974096.64, modificado:9974097.0)} | Pavimento Hidráulico Blvd. Siglo XXI Tramo 03 | 1 | Agascalientes | 1 | Agascalientes | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | FORTAFIN-124 | N | 1500 | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)} | 1 | {geo1: (cve_municipio:1, localidad:0, direccion:DE FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN ANTONIO A CALLE MIGUEL RAMOS ARIZPE, lon:-102.296047, lat:21.879823)} | 24-05-2018 |
| 2018 | 4 | AGU180401489636 | Proyecto de inversión | 4995000 | {ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4995000.0, modificado:499500.0)} | ALBERGUE ESTUDIANTIL EZEQUIEL A. CHÁVEZ ZDA. ETAPA | 1 | Agascalientes | 1 | Agascalientes | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 0201 | N | 1500 | {meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)} | 1 | {geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Lomas del Ayedrez, Agascalientes, Ags., México, lon:-102.2533613, lat:21.8426922)} | 28-08-2018 |
| 2018 | 4 | AGU180401493769 | Proyecto de inversión | 4995000 | {ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4995000.0, modificado:499500.0)} | REHABILITACIÓN MERCADO TERAN | 1 | Agascalientes | 1 | Agascalientes | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 0211 | N | 100000 | {meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)} | 2 | {geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Zona Centro, 20000 Agascalientes, Ags., México, lon:-102.2919936, lat:21.8852245), geo2: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Zona Centro, 20000 Agascalientes, Ags., México, lon:-102.2919936, lat:21.8852245)} | 16-10-2018 |

ING. ALFREDO MARTÍN CERVANTES GARCÍA
SECRETARIO DE FINANZAS

| FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES | F | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO |
|---------------|-----------|--------------|-----------|----------|---------|--|---|---|--|-----------------|---------------------|
| 01-12-2018 | 9820818 | 9820818 | 9820818 | 9820818 | 9820818 | {ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contra to:FORTAFIN- A-0120-2018, contralista:MA QUINARIA Y CONSTRUCCI ONES DE LA SERNA S.A DE C.V., convocante:M UNICIPIO AGUASCALIE NTES, monto:809338 4.66, importe_modifi cado:8093384. 66)} | (meta1: (unidad_me trada:Metros Cuadrados, avance:1.0)) | | {1275728}pr oyecto_PR OCESO, 1275728}pr oyecto_INI Ejecución CIO, 1275728}pr oyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances |
| 01-12-2018 | 9760549 | 9760549 | 9760549 | 9760549 | 9760549 | {ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contra to:FORTAFIN- A-0118-2018, contralista:MA GS CONSTRUCCI ONES S.A. DE C.V., convocante:M UNICIPIO AGUASCALIE NTES, monto:763693 9.12, importe_modifi cado:7636939. 12)} | (meta1: (unidad_me trada:Metros Cuadrados, avance:1.0)) | | {1275706}pr oyecto_INI CIO, 1275706}pr oyecto_PR OCESO, 1275706}pr oyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances |
| 01-12-2018 | 9846369 | 9846369 | 9846369 | 9846369 | 9846369 | {ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contra to:FORTAFIN- A-0125-2018, contralista:AL MACO CONSTRUCCI ON Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:M UNICIPIO AGUASCALIE NTES, monto:760307 7.87, importe_modifi cado:7063077. 87)} | (meta1: (unidad_me trada:Metros Cuadrados, avance:1.0)) | | {1275753}pr oyecto_INI CIO, 1275753}pr oyecto_PR OCESO, 1275753}pr oyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|--|-----------------|--------------------------------------|
| 01-12-2018 | 9988245 | 9988245 | 9988245 | 9988245 | 9988245 | {ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contra to:FORTAFIN- A-0119-2018, contratista:MA QUINARIA Y CONSTRUCCI ONES DE LA SERNA, convocante:M UNICIPIO AGUASCALIE NTES, monto:796467 7.06, importe_modifi cado:7964677. 08)} | {1275718/pr oyecto_INI CIO, 1275718/pr oyecto_PR OCESO, 1275718/pr oyecto_FIN} | (meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:1.0)) | En Ejecución | Validado avances |
| 01-12-2018 | 9974097 | 9974097 | 9974097 | 9974097 | 9974097 | {ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contra to:FORTAFIN- A-0124-2018, contratista:CO NCRETOS UNIVERSALE S S.A. DE C.V., convocante:M UNICIPIO AGUASCALIE NTES, monto:759114 3.89, importe_modifi cado:7591143. 89)} | {1275737/pr oyecto_INI CIO, 1275737/pr oyecto_PR OCESO, 1275737/pr oyecto_FIN} | (meta1: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:1.0)) | En Ejecución | Validado avances |
| 31-12-2018 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | {ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contra to:FORTAFIN- A-201-2018, contratista:HO RACIO DE LIRA IBARRA, convocante:M UNICIPIO AGUASCALIE NTES, monto:390207 8.83, importe_modifi cado:4995000. 0)} | {1489636/pr oyecto_INI CIO, 1489636/pr oyecto_FIN, 1489636/pr oyecto_PR OCESO} | (meta1: (unidad_me dida:Otros, avance:1.0)) | Terminado | Validado / Registrad o avances |
| 31-12-2018 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | {ctto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contra to:FORTAFIN- B-0211-2018, contratista:CO NSTRUCCION ES ROLFESA DE CV, convocante:M UNICIPIO AGUASCALIE NTES, monto:409879 9.67, importe_modifi cado:4995000. 0)} | {1493769/pr oyecto_INI CIO, 1493769/pr oyecto_FIN, 1493769/pr oyecto_PR OCESO} | (meta1: (unidad_me dida:Otros, avance:1.0)) | Terminado | Validado / Registrad o avances |

