

Total: 1

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
AQU16160200678016	Catedral Basílica De La Asunción	0101	Aguaascalientes	Aguaascalientes	Cobertura municipal	Subsidios		S208 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (POREMORBA)	11-Educación Pública	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$93,671	\$93,671	\$93,671	18.73	\$0	Otros	797,010	0.00	22.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

C.P. EVARISTO DE LA TORRE SIFUENTES
SECRETARIO DE FINANZAS