

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------------|---------------|---------------|---|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|----------|--------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| AGU00180201081099 | Pavimento Hidráulico Calle Lazula Com Norias De Ojocaliente - 103082 | 103082 | Agascalientes | Agascalientes | Norias de Ojocaliente | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SOPMA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | \$1,478,187 | \$1,478,187 | \$1,478,187 | \$1,478,187 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 300 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| AGU00180201081100 | Pavimento Hidráulico Calle Oro Com Norias De Ojocaliente - 103155 | 103155 | Agascalientes | Agascalientes | Norias de Ojocaliente | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SOPMA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | \$1,998,656 | \$1,998,656 | \$1,998,656 | \$1,998,656 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 350 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| AGU00180201081101 | Pavimento Hidráulico Calle Emeralda Com Norias De Ojocaliente - 103117 | 103117 | Agascalientes | Agascalientes | Norias de Ojocaliente | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SOPMA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | \$2,676,713 | \$2,676,713 | \$2,676,713 | \$2,676,713 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 300 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| AGU00180201081102 | Pavimento Hidráulico Calle Paz Com Norias De Ojocaliente - 103163 | 103163 | Agascalientes | Agascalientes | Norias de Ojocaliente | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SOPMA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | \$2,365,795 | \$2,365,795 | \$2,365,795 | \$2,365,795 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 350 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| AGU00180201081103 | Construcción De La Red De Alcantarillado En Boulevard Diamante Norias De Ojocaliente - 65878 | 65878 | Agascalientes | Agascalientes | Norias de Ojocaliente | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CCAPAMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | \$182,906 | \$182,906 | \$182,906 | \$182,906 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 70 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| AGU00180201081104 | Construcción De La Red De Agua Potable En Boulevard Diamante Norias De Ojocaliente - 65830 | 65830 | Agascalientes | Agascalientes | Norias de Ojocaliente | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CCAPAMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | \$74,430 | \$74,430 | \$74,430 | \$74,430 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 70 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| AGU00180201081107 | Construcción De La Red De Agua Potable En Calle Margaritas Comunidad Calvillo - 103458 | 103458 | Agascalientes | Agascalientes | Villa Licenciado Jesús Terán (Calvillo) | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CCAPAMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | \$112,245 | \$112,245 | \$112,245 | \$112,245 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 49 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| AGU00180201081108 | Construcción De La Red De Alcantarillado Calle Querretan Barrio Del Mascadillo Comunidad Calvillo - 44582 | 44582 | Agascalientes | Agascalientes | Villa Licenciado Jesús Terán (Calvillo) | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CCAPAMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | \$1,098,720 | \$1,098,720 | \$1,098,720 | \$1,098,720 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 104 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| AGU00180201081109 | Construcción De Red De Agua Potable En La Tenex Privada Venita De Noviembre Comunidad Calvillo - 44570 | 44570 | Agascalientes | Agascalientes | Villa Licenciado Jesús Terán (Calvillo) | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CCAPAMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | \$187,648 | \$187,648 | \$187,648 | \$187,648 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 72 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| AGU00180201081110 | Construcción De La Red De Agua Potable En La Calle Moribon Y Abasco Barrio De Guanajuato Comunidad Calvillo - 44649 | 44649 | Agascalientes | Agascalientes | Villa Licenciado Jesús Terán (Calvillo) | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CCAPAMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | \$583,861 | \$583,861 | \$583,861 | \$583,861 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 210 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| AGU00180201081111 | Construcción De Red De Alcantarillado Calle Fresno Barrio Los Tiscaneño Comunidad Calvillo - 44641 | 44641 | Agascalientes | Agascalientes | Villa Licenciado Jesús Terán (Calvillo) | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CCAPAMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | \$1,489,807 | \$1,489,807 | \$1,489,807 | \$1,489,807 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 105 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| AGU00180201081121 | Mejoramiento De Alumbrado Público Col Anexo Palomino Dena - 103208 | 103208 | Agascalientes | Agascalientes | Agascalientes | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SOPMA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | \$1,617,029 | \$1,617,029 | \$1,617,029 | \$1,617,029 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 3,000 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| AGU00180201081122 | Mejoramiento De Alumbrado Público Colonia Benito Palomino Dena - 103227 | 103227 | Agascalientes | Agascalientes | Agascalientes | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SOPMA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | \$5,866,486 | \$5,866,486 | \$5,866,486 | \$5,866,486 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 12,000 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| AGU00180201081124 | Construcción De La Red De Alcantarillado Calle Santa Cecilia Col Los Pericos - 103419 | 103419 | Agascalientes | Agascalientes | Agascalientes | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CCAPAMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | \$196,068 | \$196,068 | \$196,068 | \$196,068 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 42 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones |
|----------------------------------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convento | Programa Fondo Convento - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| AGU00180201081126 | Mejoramiento De Alumbrado Público Venas Calles Col Los Pericos - 103184 | 103184 | Agascalientes | Agascalientes | Agascalientes | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SOPMA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | \$2,648,447 | \$2,648,447 | \$2,648,447 | \$2,648,447 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 10,000 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| AGU00180201081127 | 33303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 103281 | 103281 | Agascalientes | Agascalientes | Agascalientes | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESEM | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | \$1,322,778 | \$1,322,778 | \$1,322,778 | \$1,322,778 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| AGU00180201081133 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado De La Calle Juan Morales M En El Tramo De Calle Francisco M Revilla A Calle Humberto Gtz Etapa I - 65889 | 65889 | Agascalientes | Agascalientes | Agascalientes | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CCAPAMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | \$2,528,017 | \$2,528,017 | \$2,528,017 | \$2,528,017 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 452 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| AGU00180201081134 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado De La Calle Lic Pedro Rivas Cuellar En El Tramo De Calle Francisco M Revilla A Calle Humberto Gon - 44599 | 44599 | Agascalientes | Agascalientes | Agascalientes | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CCAPAMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | \$4,527,289 | \$4,527,289 | \$4,527,289 | \$4,527,289 | \$4,527,289 | \$4,527,289 | \$4,527,289 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 784 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| AGU00180201081135 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado De La Calle Teniente Coronel Roberto Jenkins Rangel Etapa I Palomino Dená - 44617 | 44617 | Agascalientes | Agascalientes | Agascalientes | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CCAPAMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | \$3,014,701 | \$3,014,701 | \$3,014,701 | \$3,014,701 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 372 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| AGU00180201081136 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado De La Calle Jose Medina Del Fraco Benito Palomino Dena Etapa I - 44635 | 44635 | Agascalientes | Agascalientes | Agascalientes | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CCAPAMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | \$2,631,045 | \$2,631,045 | \$2,631,045 | \$2,631,045 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 484 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| AGU00180201081137 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado De La Calle Antonio Medina Romo Etapa I Col Benito Palomino Dena - 44630 | 44630 | Agascalientes | Agascalientes | Agascalientes | Urbano | Aportaciones Federales | 004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CCAPAMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | \$1,721,479 | \$1,721,479 | \$1,721,479 | \$1,721,479 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 316 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

ING. ALFREDO MARTIN CERVANTES GARCÍA
SECRETARIO DE FINANZAS