

Total: 7

FOR TAFIN B,C 2016-2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
AGU16160400815590	Construccion De Corredor Convivencia Ferroviaria Sobre Av. Manuel Gomez Morin	102	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO AGUASCALIENTES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,200,000	\$9,200,000	\$9,200,000	\$9,200,000	\$9,200,000	\$9,200,000	\$9,200,000	100.00	\$0	Otros	16,596	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160400815604	Consolidación Urbana De Camellon Central Alameda	103	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO AGUASCALIENTES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Otros	5,876	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160400815607	Rehabilitacion Canal Interceptor	104	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO AGUASCALIENTES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	100.00	\$0	Otros	16,596	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160400815612	Rehabilitacion De Canal Interceptor	105	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO AGUASCALIENTES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Otros	15,596	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160400815645	Albergue Estudiantil	101	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO AGUASCALIENTES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,593,007	\$5,593,007	\$5,593,007	\$5,593,007	\$5,593,007	\$5,593,007	\$5,593,007	100.00	\$0	Otros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160400815656	Rehabilitacion Canal Interceptor	106	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO AGUASCALIENTES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$8,500,000	\$8,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	16,596	0.00	0.00	Financiera: OBRÁ CANCELADA, REINTEGRO REALIZADO EL 09 DE FEBRERO 2017 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160400815674	Pavimentación	107	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO AGUASCALIENTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

ING. ALFREDO MARTÍN CERVANTES GARCÍA
SECRETARIO DE FINANZAS