Total: 4

FORTALECE, FORTALECE A Y FORTALECE B 2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipic	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
AGU17170200889812	Construcción De Parque Vecinal Santa Lucia	FORTALECE-0051	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	100.00	\$0	Otros	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170200889893	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Alfredo Lewis	FORTALECE-A-0088	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,934,000	\$5,934,000	\$4,153,800	\$5,934,000	\$1,610,869	\$1,610,869	\$1,610,869	27.15	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170200889907	Construcción De Pavimento Hidráulico Blvd. Jose Maria Chávez	FORTALECE-A-0086	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2017	\$7,417,500	\$7,417,500	\$5,192,250	\$7,417,500	\$1,751,147	\$1,751,147	\$1,751,147	23.61	\$0	Metros Cuadrados	200,000	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
AGU17170300964136	Rehabilitacion Del Jardin De San Marcos Jesus F. Contreras, Barrio De San Marcos.	FORTALECE-B-112	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO AGUASCALIENTES, OPM	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,076,900	\$2,967,000	\$839,938	\$839,938	\$839,938	28.31	\$0	Otros	550,000	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

ING. ALFREDO MARTÍN CERVANTES GARCÍA
SECRETARIO DE FINANZAS