

Total: 5

FORTAFIN

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
AGU17170200886008	Construcción De Pavimento Hidraulico	0054	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO AGUASCALIENTES	Urbanización	En Ejecución	2017	\$9,969,527	\$9,969,527	\$9,969,527	\$9,969,527	\$9,969,527	\$9,969,527	\$9,969,527	100.00	\$0	Metros Cuadrados	797,500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170200886545	Pavimento Hidraulico Blvd. Siglo Xxi, Rancho Santa Monica	055	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO AGUASCALIENTES, SRIA. DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$9,975,521	\$9,975,521	\$9,975,521	\$9,975,521	\$9,975,521	\$9,975,521	\$9,975,521	100.00	\$0	Metros Cuadrados	797,500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170401048083	Construcción De Parque Santa Maria De Gallardo	0145	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Publicas del Municipio Aguascalientes	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,950,615	\$3,950,615	\$3,950,615	\$3,950,615	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5,000	0.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Licitacion / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170401048171	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	0207	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO AGUASCALIENTES SOPMA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300,000	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170401048183	Guarniciones Y Banquetas	0239	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO AGUASCALIENTES SOPMA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,796,200	\$3,796,200	\$3,796,200	\$3,796,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Fisica: / Registro:

ING. ALFREDO MARTIN CERVANTES GARCÍA
SECRETARIO FINANZAS