

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio-Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
AGU17170401045148	Construcción De Pavimento Asfáltico Av Aguascalientes Sur	PRORE-0228	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2018	\$24,800,000	\$24,800,000	\$24,800,000	\$24,800,000	\$8,682,699	\$8,682,699	\$8,682,699	35.01	\$0	Metros Cuadrados	550,000	0.00	30.16	Financiera / Física / Registro: Ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
AGU17170401045253	Construcción De Pavimento Asfáltico Av Aguascalientes Sur	PRORE-0229	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2018	\$24,800,000	\$24,800,000	\$24,800,000	\$24,800,000	\$8,581,467	\$8,581,467	\$8,581,467	34.60	\$0	Metros Cuadrados	550,000	0.00	28.40	Financiera / Física / Registro: OK	
AGU17170401045266	Sustitución De Sistema De Alumbrado Publico En La Delegacion Jesus Teran	PRORE-0230	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$19,800,000	\$19,800,000	\$19,800,000	\$19,800,000	\$9,725,491	\$9,725,491	\$9,725,491	49.12	\$0	Otros	550,000	0.00	57.00	Financiera / Física / Registro: ok	
AGU17170401045278	Gastos Indirectos Prore 2017	PRORE-0231	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$527,623	\$527,623	\$527,623	\$527,623	\$172,481	\$172,481	\$172,481	32.69	\$0	Otros	550,000	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: ok	

ING. ALFREDO MARTÍN CERVANTES GARCÍA  
SECRETARIO DE FINANZAS

PRELIMINAR