

Aguascalientes

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones						
							Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Presupuesto	Modificado						Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
AGU15150400603584	Pavimento Hidráulico	CE-101	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Convenios	R17 Contingencias Económicas				23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS DE AGUASCALIENTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$24,780,815	\$24,780,815	\$24,780,815	99.12	00	Metros Cuadrados	250,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CE-101 OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400603640	Pavimento Hidráulico C. Pedro de Alba Tramo de Calle Talismantes A C. Guadalupe Col. San Marcos	CE-102	Aguascalientes	Aguascalientes	Urbano	Convenios	R17 Contingencias Económicas				23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE AGUASCALIENTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,625,130	\$5,625,130	\$5,625,130	\$5,625,130	\$5,551,589	\$5,551,589	\$5,551,589	98.69	00	Metros Cuadrados	5,450	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CE-102 OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400603760	Udad -Apertación De Recursos Públicos Federales Extraordinarios No Regularizables	-	Aguascalientes	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0006 Subsidios para organismos descentralizados estatales			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	Educación	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,381,229	\$19,381,229	\$19,381,229	\$19,381,229	96.91	00	Metros Cuadrados	0	0.00	96.91	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400604005	Pavimento Hidráulico	CE-103	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Convenios	R17 Contingencias Económicas				23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE AGUASCALIENTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,816,390	\$4,816,390	\$4,816,390	\$4,816,390	\$4,816,390	\$4,816,390	\$4,816,390	100.00	00	Metros Cuadrados	7,722	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CE-103 OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400604196	Pavimento Hidráulico	CE-104	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Convenios	R17 Contingencias Económicas				23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE AGUASCALIENTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,991,792	\$3,991,792	\$3,991,792	\$3,991,792	\$3,991,792	\$3,991,792	\$3,991,792	100.00	00	Metros Cuadrados	14,560	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CE-104 OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400604491	Pavimento Hidráulico, C. Enrique Estrada Tramo De C. Melquiades Moreno Col. Central	CE-105	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Convenios	R17 Contingencias Económicas				23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE AGUASCALIENTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,298,388	\$1,298,388	\$1,298,388	\$1,298,388	\$1,297,493	\$1,297,493	\$1,297,493	99.93	00	Metros Cuadrados	1,690	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CE-105 OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400604618	Pavimento Hidráulico C. Alfredo Lewis	CE-106	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Convenios	R17 Contingencias Económicas				23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,653,060	\$2,653,060	\$2,653,060	\$2,653,060	\$2,653,059	\$2,653,059	\$2,653,059	100.00	00	Metros Cuadrados	2,990	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400604633	Pavimento Hidráulico C. Josefina Ortiz De Romo Tramo De C. Juan De Tolosa	CE-107	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Convenios	R17 Contingencias Económicas				23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE AGUASCALIENTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,394,030	\$1,394,030	\$1,394,030	\$1,394,030	\$1,394,030	\$1,394,030	\$1,394,030	100.00	00	Metros Cuadrados	1,495	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CE-107 OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400604646	Pavimento Hidráulico C. Century	CE-108	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Convenios	R17 Contingencias Económicas				23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,181,960	\$2,181,960	\$2,181,960	\$2,181,960	\$2,181,960	\$2,181,960	\$2,181,960	100.00	00	Metros Cuadrados	2,340	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CE-108 OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400604660	Pavimento Hidráulico C. Quinta Avenida Tramo Av. De La Convención	CE-109	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Convenios	R17 Contingencias Económicas				23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE AGUASCALIENTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,595,992	\$6,595,992	\$6,595,992	\$6,595,992	\$6,595,992	\$6,595,992	\$6,595,992	100.00	00	Metros Cuadrados	5,265	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CE-109 OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400604683	Pavimento Hidráulico C. San Julian Tramo De C. Sierra De Las Palomas	CE-110	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Convenios	R17 Contingencias Económicas				23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE AGUASCALIENTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,130,629	\$1,130,629	\$1,130,629	\$1,130,629	\$1,081,744	\$1,081,744	\$1,081,744	95.68	00	Metros Cuadrados	1,934	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CE-110 OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400604694	Pavimento Hidráulico C. Luis Coloma	CE-111	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Convenios	R17 Contingencias Económicas				23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,442,960	\$2,442,960	\$2,442,960	\$2,442,960	\$2,442,960	\$2,442,960	\$2,442,960	100.00	00	Metros Cuadrados	3,910	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CE-111 OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400604711	Pavimento Hidráulico Calle A	CE-112	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Convenios	R17 Contingencias Económicas				23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE AGUASCALIENTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,140,618	\$2,140,618	\$2,140,618	\$2,140,618	\$1,960,714	\$1,960,714	\$1,960,714	91.60	00	Metros Cuadrados	3,432	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CE-112 OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400604732	Pavimento Hidráulico Calle Reforma	CE-113	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Convenios	R17 Contingencias Económicas				23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE AGUASCALIENTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,279,888	\$3,279,888	\$3,279,888	\$3,279,888	\$3,279,888	\$3,279,888	\$3,279,888	100.00	00	Metros Cuadrados	5,629	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CE-113 OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400604772	Pavimento Hidráulico Calle Jaime Nuno	CE-114	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Convenios	R17 Contingencias Económicas				23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,517,458	\$4,517,458	\$4,517,458	\$4,517,458	\$4,517,458	\$4,517,458	\$4,517,458	100.00	00	Metros Cuadrados	4,420	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CE-114 OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400604785	Pavimento Hidráulico Av. De Las Palmas De Guinea	CE-115	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Convenios	R17 Contingencias Económicas				23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE AGUASCALIENTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,646,231	\$1,646,231	\$1,646,231	\$1,646,231	\$1,646,231	\$1,646,231	\$1,646,231	100.00	00	Metros Cuadrados	2,379	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CE-115 OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400604801	Pavimentación Hidráulica Calle Francisco De Saldaña Tramo De Calle A A Calle Tamarindo	CE-116	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Convenios	R17 Contingencias Económicas				23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,888,770	\$1,888,770	\$1,888,770	\$1,888,770	\$1,888,770	\$1,888,770	\$1,888,770	100.00	00	Metros Cuadrados	4,342	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CE-116 OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400604829	Pavimento Hidráulico, Calle Libertad	CE-117	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Convenios	R17 Contingencias Económicas				23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,873	\$6,873,000	\$6,873,000	\$6,873,000	\$5,275,849	\$5,275,849	\$5,275,849	76.76	00	Metros Cuadrados	6,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CE-117 OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400604845	Pavimento Hidráulico Calle Paseo De Las Garzas Tramo De Calle Inegi A Calle De Lago	CE-118	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Convenios	R17 Contingencias Económicas				23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE AGUASCALIENTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,781,168	\$1,781,168	\$1,781,168	\$1,781,168	\$1,780,811	\$1,780,811	\$1,780,811	99.98	00	Metros Cuadrados	2,574	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CE-118 OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400604855	Pavimento Hidráulico Calle Siles	CE-119	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Convenios	R17 Contingencias Económicas				23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE AGUASCALIENTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$732,540	\$732,540	\$732,540	\$732,540	\$732,534	\$732,534	\$732,534	100.00	00	Metros Cuadrados	975	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CE-119 OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400604890	Pavimentación Hidráulica	CE-120	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Convenios	R17 Contingencias Económicas				23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE AGUASCALIENTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$753,884	\$753,884	\$753,884	\$753,884	\$692,938	\$692,938	\$692,938	91.92	00	Metros Cuadrados	1,742	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CE-120 OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400604901	Empedrado, Calle Agustín De Iturbide	CE-121	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Convenios	R17 Contingencias Económicas				23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE AGUASCALIENTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,237,748	\$5,237,748	\$5,237,748	\$5,237,748	\$4,691,846	\$4,691,846	\$4,691,846	89.58	00	Metros Cuadrados	1,305	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CE-121 OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400604912	Empedrado Calle Isabel La Católica Tramo De Calle Herman Cortés A Calle Las Americas	CE-122	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Convenios	R17 Contingencias Económicas				23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE AGUASCALIENTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,695,005	\$2,695,005	\$2,695,005	\$2,695,005	\$2,681,225	\$2,681,225	\$2,681,225	99.49	00	Metros Cuadrados	3,341	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CE-122 OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400604926	Pavimento Hidráulico Calle Jesus F. Contreras	CE-123	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Convenios	R17 Contingencias Económicas				23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE AGUASCALIENTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,549,448	\$2,549,448	\$2,549,448	\$2,549,448	\$2,529,904	\$2,529,904	\$2,529,904	99.23	00	Metros Cuadrados	3,910	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CE-123 OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Aguascalientes													Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.									
AGU15150400604957	Infraestructura Deportiva Parque López Portillo	CE-124	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Convenios	R17 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE AGUASCALIENTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,251,400	\$4,251,400	\$4,251,400	\$4,251,400	\$3,228,597	\$3,228,597	\$3,228,597	75.94	\$0	Maquinaria y equipo	15,213	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CE-124 OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.								
AGU15150400604971	Infraestructura Deportiva, Parque Mujeres Ilustres Frac. Mujeres Ilustres	CE-125	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Convenios	R17 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	4,018	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CE-125 OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.								
AGU15150400604992	Infraestructura Deportiva Parque Pensadores Mexicanos	CE-126	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Convenios	R17 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$6,150,000	\$6,150,000	\$6,150,000	\$6,150,000	\$6,116,962	\$6,116,962	\$6,116,962	99.46	\$0	Metros Cuadrados	2,826	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CE-126 OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.								
AGU15150400605018	Infraestructura Deportiva Parque Pintores Mexicanos	CE-127	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Convenios	R17 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,826	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CE-127 OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.								
AGU15150400605044	Pavimento Hidráulico Av. Alameda	CE-129	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Convenios	R17 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,085,013	\$8,085,013	\$8,085,013	\$8,085,013	\$5,088,158	\$5,088,158	\$5,088,158	62.93	\$0	Metros Cuadrados	5,876	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: CE-129 OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.								
AGU15150400606047	Pavimento Hidráulico, Calle Seguro Social	CE-128	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Convenios	R17 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,430,272	\$4,430,272	\$4,430,272	\$4,430,272	\$4,430,272	\$4,430,272	\$4,430,272	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,040	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CE-128 OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.								
AGU15150400609004	Construcción De Puente Vehicular	CE-2-130	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Convenios	R17 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$26,317,360	\$26,317,360	\$26,317,360	\$26,317,360	\$26,317,360	\$26,317,360	\$26,317,360	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CE-2-130 OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.								
AGU15150400609035	Pavimento Hidráulico Av. Guadalupe Gonzalez	CE-2-132	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Convenios	R17 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE AGUASCALIENTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$15,306,884	\$15,306,883	\$15,306,883	\$15,306,883	\$12,424,210	\$12,424,210	\$12,424,210	80.12	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CE-2-132 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.								
AGU15150400609047	Pavimento Hidráulico Calle General Barragan	CE-2-131	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Convenios	R17 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE AGUASCALIENTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$13,150,862	\$13,150,862	\$13,150,862	\$13,150,862	\$10,296,850	\$10,296,850	\$10,296,850	78.30	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CE-2-131 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.								

C.P. EVARISTO DE LA TORRE SIFUENTES
SECRETARIO DE FINANZAS