

Aguascalientes

| Información General del Proyecto |                     |                    |         |           |           |        |                 |                         |                                      |      |                       |                  |         | Avance Financiero |             |            |                        |              |           |          |        |          |           | Avance Físico    |           |              |                    | Observaciones |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|---------|-----------|-----------|--------|-----------------|-------------------------|--------------------------------------|------|-----------------------|------------------|---------|-------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|----------|--------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|---------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Hamo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |               |

**Aguascalientes**

| Información General del Proyecto |   |                    |                |                |                     |          |                               |                         |                             |  |  |                  |              | Avance Financiero |              |              |                        |              |              |              |              | Avance Físico |           |                  |                  | Observaciones |              |   |   |
|----------------------------------|---|--------------------|----------------|----------------|---------------------|----------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|--|------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------------|------------------|---------------|--------------|---|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad        | Municipio      | Localidad           | Ámbito   | Tipo de Recurso               | Programa Fondo Convenio | Fondo Convenio - Específico | Ramo                                   | Institución Ejecutora                                      | Tipo de Proyecto | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto  | Modificado   | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | Pagado       | % Avance      | Reintegro | Unidad de Medida | Población        |               | Avance Anual | % Avance Acumulado  |   |
| AGUI5150400603584                | Pavimento Hidráulico  | CE-101             | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal | Convenio | R117 Contingencias Económicas |                         |                             | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PÚBLICAS DE AGUASCALIENTES                           | Urbanización     | En Ejecución | 2016              | \$25,000,000 | \$25,000,000 | \$25,000,000           | \$25,000,000 | \$25,000,000 | \$25,000,000 | \$25,000,000 | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 250,000          | 0.00          | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |   |
| AGUI5150400603640                | Pavimento Hidráulico C. Pedro De Alba Tramo De Calle Talamantes A C. Guadalupe Col. San Marcos              | CE-102             | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano              | Convenio | R117 Contingencias Económicas |                         |                             | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE AGUASCALIENTES               | Urbanización     | En Ejecución | 2016              | \$5,625,130  | \$5,625,130  | \$5,625,130            | \$5,625,130  | \$5,625,130  | \$5,625,130  | \$5,625,130  | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 5,450            | 0.00          | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |   |
| AGUI5150400604005                | Pavimento Hidráulico  | CE-103             | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal | Convenio | R117 Contingencias Económicas |                         |                             | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE AGUASCALIENTES | Urbanización     | En Ejecución | 2016              | \$4,816,390  | \$4,816,390  | \$4,816,390            | \$4,816,390  | \$4,816,390  | \$4,816,390  | \$4,816,390  | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 7,722            | 0.00          | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |   |
| AGUI5150400604196                | Pavimento Hidráulico  | CE-104             | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal | Convenio | R117 Contingencias Económicas |                         |                             | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE AGUASCALIENTES | Urbanización     | En Ejecución | 2016              | \$3,991,792  | \$3,991,792  | \$3,991,792            | \$3,991,792  | \$3,991,792  | \$3,991,792  | \$3,991,792  | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 14,560           | 0.00          | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |   |
| AGUI5150400604451                | Pavimento Hidráulico, C. Enrique Estrada Tramo De C. Libertad Santacruz A C. Melquiades Moreno Col. Gremial | CE-105             | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal | Convenio | R117 Contingencias Económicas |                         |                             | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE AGUASCALIENTES | Urbanización     | En Ejecución | 2016              | \$1,298,388  | \$1,298,388  | \$1,298,388            | \$1,298,388  | \$1,297,493  | \$1,297,493  | \$1,297,493  | 99.93         | \$0       | Metros Cuadrados | 1,690            | 0.00          | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |   |
| AGUI5150400604618                | Pavimento Hidráulico C. Alfredo Lewis   | CE-106             | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal | Convenio | R117 Contingencias Económicas |                         |                             | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS                               | Urbanización     | En Ejecución | 2016              | \$2,653,060  | \$2,653,060  | \$2,653,060            | \$2,653,060  | \$2,653,059  | \$2,653,059  | \$2,653,059  | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 2,990            | 0.00          | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |   |
| AGUI5150400604633                | Pavimento Hidráulico C. Josefita Ortiz De Domínguez Tramo Entre La C. Juan De Tolosa                        | CE-107             | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal | Convenio | R117 Contingencias Económicas |                         |                             | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE AGUASCALIENTES | Urbanización     | En Ejecución | 2016              | \$1,394,030  | \$1,394,030  | \$1,394,030            | \$1,394,030  | \$1,394,030  | \$1,394,030  | \$1,394,030  | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 1,495            | 0.00          | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |   |
| AGUI5150400604646                | Pavimento Hidráulico C. Century   | CE-108             | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal | Convenio | R117 Contingencias Económicas |                         |                             | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS                               | Urbanización     | En Ejecución | 2016              | \$2,181,960  | \$2,181,960  | \$2,181,960            | \$2,181,960  | \$2,181,960  | \$2,181,960  | \$2,181,960  | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 2,340            | 0.00          | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |   |
| AGUI5150400604660                | Pavimento Hidráulico C. Quinta Avenida Tramo Av. De La Convención   | CE-109             | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal | Convenio | R117 Contingencias Económicas |                         |                             | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE AGUASCALIENTES | Urbanización     | En Ejecución | 2016              | \$6,595,992  | \$6,595,992  | \$6,595,992            | \$6,595,992  | \$6,595,992  | \$6,595,992  | \$6,595,992  | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 5,265            | 0.00          | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |   |
| AGUI5150400604683                | Pavimento Hidráulico C. San Julian Tramo De C. Sierra De Las Palomas  | CE-110             | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal | Convenio | R117 Contingencias Económicas |                         |                             | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES                   | Urbanización     | En Ejecución | 2016              | \$1,130,629  | \$1,130,629  | \$1,130,629            | \$1,130,629  | \$1,081,744  | \$1,081,744  | \$1,081,744  | 95.68         | \$0       | Metros Cuadrados | 1,534            | 0.00          | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |   |
| AGUI5150400604694                | Pavimento Hidráulico C. Luis Coloma   | CE-111             | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal | Convenio | R117 Contingencias Económicas |                         |                             | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS                               | Urbanización     | En Ejecución | 2016              | \$2,442,960  | \$2,442,960  | \$2,442,960            | \$2,442,960  | \$2,442,960  | \$2,442,960  | \$2,442,960  | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 3,510            | 0.00          | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |   |
| AGUI5150400604711                | Pavimento Hidráulico Calle A  | CE-112             | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal | Convenio | R117 Contingencias Económicas |                         |                             | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE AGUASCALIENTES | Urbanización     | En Ejecución | 2016              | \$2,140,618  | \$2,140,618  | \$2,140,618            | \$2,140,618  | \$1,960,714  | \$1,960,714  | \$1,960,714  | 91.60         | \$0       | Metros Cuadrados | 3,432            | 0.00          | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |   |
| AGUI5150400604732                | Pavimento Hidráulico Calle Reforma  | CE-113             | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal | Convenio | R117 Contingencias Económicas |                         |                             | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE AGUASCALIENTES | Urbanización     | En Ejecución | 2016              | \$3,279,888  | \$3,279,888  | \$3,279,888            | \$3,279,888  | \$3,279,888  | \$3,279,888  | \$3,279,888  | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 5,629            | 0.00          | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |   |
| AGUI5150400604772                | Pavimento Hidráulico Calle Jaime Nuno   | CE-114             | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal | Convenio | R117 Contingencias Económicas |                         |                             | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS                               | Urbanización     | En Ejecución | 2016              | \$4,517,458  | \$4,517,458  | \$4,517,458            | \$4,517,458  | \$4,517,458  | \$4,517,458  | \$4,517,458  | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 4,420            | 0.00          | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |   |
| AGUI5150400604785                | Pavimento Hidráulico Av. De Las Palmas De Guisasa   | CE-115             | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal | Convenio | R117 Contingencias Económicas |                         |                             | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE AGUASCALIENTES | Urbanización     | En Ejecución | 2016              | \$1,646,231  | \$1,646,231  | \$1,646,231            | \$1,646,231  | \$1,646,231  | \$1,646,231  | \$1,646,231  | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 2,379            | 0.00          | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |   |
| AGUI5150400604801                | Pavimentación Hidráulica Calle Francisco De Pelanda Tramo De Calle A A Calle Tamariño                       | CE-116             | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal | Convenio | R117 Contingencias Económicas |                         |                             | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS                               | Urbanización     | En Ejecución | 2016              | \$1,888,770  | \$1,888,770  | \$1,888,770            | \$1,888,770  | \$1,888,770  | \$1,888,770  | \$1,888,770  | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 4,342            | 0.00          | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |   |
| AGUI5150400604829                | Pavimento Hidráulico, Calle Libertad  | CE-117             | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal | Convenio | R117 Contingencias Económicas |                         |                             | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS                               | Urbanización     | En Ejecución | 2016              | \$6,873      | \$6,873,000  | \$6,873,000            | \$6,873,000  | \$6,873,000  | \$6,873,000  | \$6,873,000  | \$6,873,000   | 100.00    | \$0              | Metros Cuadrados | 6,500         | 0.00         | 100.00  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| AGUI5150400604845                | Pavimento Hidráulico Calle Paseo De Las Garzas Tramo De Calle Inocencio A Calle De                          | CE-118             | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal | Convenio | R117 Contingencias Económicas |                         |                             | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES                   | Urbanización     | En Ejecución | 2016              | \$1,781,168  | \$1,781,168  | \$1,781,168            | \$1,781,168  | \$1,780,811  | \$1,780,811  | \$1,780,811  | \$1,780,811   | 99.98     | \$0              | Metros Cuadrados | 2,574         | 0.00         | 100.00  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| AGUI5150400604855                | Pavimento Hidráulico Calle Silos  | CE-119             | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal | Convenio | R117 Contingencias Económicas |                         |                             | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE AGUASCALIENTES | Urbanización     | En Ejecución | 2016              | \$732,540    | \$732,540    | \$732,540              | \$732,540    | \$732,534    | \$732,534    | \$732,534    | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 975              | 0.00          | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |   |
| AGUI5150400604890                | Pavimentación Hidráulica  | CE-120             | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal | Convenio | R117 Contingencias Económicas |                         |                             | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES                   | Urbanización     | En Ejecución | 2016              | \$753,884    | \$753,884    | \$753,884              | \$753,884    | \$692,938    | \$692,938    | \$692,938    | 91.92         | \$0       | Metros Cuadrados | 1,742            | 0.00          | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |   |
| AGUI5150400604901                | Empedrado, Calle Agustín De Iturbide  | CE-121             | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal | Convenio | R117 Contingencias Económicas |                         |                             | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES                   | Urbanización     | En Ejecución | 2016              | \$5,237,748  | \$5,237,748  | \$5,237,748            | \$5,237,748  | \$5,237,748  | \$5,237,748  | \$5,237,748  | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 1,305            | 0.00          | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |   |
| AGUI5150400604912                | Empedrado Calle Isabel La Católica Tramo De Calle Hernán Cortés A Calle Las Américas                        | CE-122             | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal | Convenio | R117 Contingencias Económicas |                         |                             | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE AGUASCALIENTES | Urbanización     | En Ejecución | 2016              | \$2,695,005  | \$2,695,005  | \$2,695,005            | \$2,695,005  | \$2,693,861  | \$2,693,861  | \$2,693,861  | 99.96         | \$0       | Metros Cuadrados | 3,341            | 0.00          | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |   |
| AGUI5150400604926                | Pavimento Hidráulico Calle Jesús F. Contreras   | CE-123             | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal | Convenio | R117 Contingencias Económicas |                         |                             | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES                   | Urbanización     | En Ejecución | 2016              | \$2,549,448  | \$2,549,448  | \$2,549,448            | \$2,549,448  | \$2,549,448  | \$2,549,448  | \$2,549,448  | 100.00        | \$0       | Metros Cuadrados | 3,510            | 0.00          | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |   |

**Aguascalientes**

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Información General del Proyecto |                |                     |           |                               |                         |  |  |                       |                  | Avance Financiero |               |              |              |                        |              |              |              | Avance Físico |          |                     |                  | Observaciones |           |  |
|--------------------|---|--------------------|----------------------------------|----------------|---------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------|--|--|-----------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|---------------------|------------------|---------------|-----------|--|
|                    |   |                    | Entidad                          | Municipio      | Localidad           | Ámbito    | Tipo de Recurso               | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico   | Ramo   | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto  | Modificado   | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | Pagado        | % Avance | Reintegró           | Unidad de Medida |               | Población | Avance Anual   |
| AGUI5150400604957  | Infraestructura Deportiva Parque López Portillo                           | CE-124             | Aguascalientes                   | Aguascalientes | Cobertura municipal | Convenios | R117 Contingencias Económicas |                         | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE AGUASCALIENTES | Urbanización          | En Ejecución     | 2016              | \$4,251,400   | \$4,251,400  | \$4,251,400  | \$4,251,400            | \$4,251,323  | \$4,251,323  | \$4,251,323  | 100.00        | \$0      | Maquinaria y equipo | 15,213           | 0.00          | 100.00    | Financiera: / Física: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| AGUI5150400604971  | Infraestructura Deportiva Parque Mujeres Ilustres Fracc. Mujeres Ilustres | CE-125             | Aguascalientes                   | Aguascalientes | Cobertura municipal | Convenios | R117 Contingencias Económicas |                         | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES                   | Otros Proyectos       | En Ejecución     | 2016              | \$1,500,000   | \$1,500,000  | \$1,500,000  | \$1,500,000            | \$1,500,000  | \$1,500,000  | \$1,500,000  | 100.00        | \$0      | Mobiliario y equipo | 4,018            | 0.00          | 100.00    | Financiera: / Física: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| AGUI5150400604992  | Infraestructura Deportiva Parque Pensadores Mexicanos                     | CE-126             | Aguascalientes                   | Aguascalientes | Cobertura municipal | Convenios | R117 Contingencias Económicas |                         | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES                   | Otros Proyectos       | En Ejecución     | 2016              | \$6,150,000   | \$6,150,000  | \$6,150,000  | \$6,150,000            | \$6,150,000  | \$6,150,000  | \$6,150,000  | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados    | 2,826            | 0.00          | 100.00    | Financiera: / Física: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| AGUI5150400605018  | Infraestructura Deportiva Parque Pintores Mexicanos                       | CE-127             | Aguascalientes                   | Aguascalientes | Cobertura municipal | Convenios | R117 Contingencias Económicas |                         | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES                   | Otros Proyectos       | En Ejecución     | 2016              | \$2,100,000   | \$2,100,000  | \$2,100,000  | \$2,100,000            | \$2,100,000  | \$2,100,000  | \$2,100,000  | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados    | 2,826            | 0.00          | 100.00    | Financiera: / Física: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| AGUI5150400605044  | Pavimento Hidráulico Av. Alameda  | CE-129             | Aguascalientes                   | Aguascalientes | Cobertura municipal | Convenios | R117 Contingencias Económicas |                         | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES                   | Urbanización          | En Ejecución     | 2016              | \$8,085,013   | \$8,085,013  | \$8,085,013  | \$8,085,013            | \$8,085,013  | \$8,085,013  | \$8,085,013  | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados    | 5,876            | 0.00          | 100.00    | Financiera: / Física: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| AGUI5150400606047  | Pavimento Hidráulico, Calle Seguro Social                                 | CE-128             | Aguascalientes                   | Aguascalientes | Cobertura municipal | Convenios | R117 Contingencias Económicas |                         | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES                   | Urbanización          | En Ejecución     | 2016              | \$4,430,272   | \$4,430,272  | \$4,430,272  | \$4,430,272            | \$4,430,272  | \$4,430,272  | \$4,430,272  | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados    | 1,040            | 0.00          | 100.00    | Financiera: / Física: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| AGUI5150400609004  | Construcción De Puente Vehicular  | CE-2-130           | Aguascalientes                   | Aguascalientes | Cobertura municipal | Convenios | R117 Contingencias Económicas |                         | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES                   | Urbanización          | En Ejecución     | 2016              | \$26,317,360  | \$26,317,360 | \$26,317,360 | \$26,317,360           | \$26,317,360 | \$26,317,360 | \$26,317,360 | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados    | 0                | 0.00          | 100.00    | Financiera: / Física: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| AGUI5150400609035  | Pavimento Hidráulico Av. Guadalupe Gonzalez                               | CE-2-132           | Aguascalientes                   | Aguascalientes | Cobertura municipal | Convenios | R117 Contingencias Económicas |                         | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE AGUASCALIENTES | Urbanización          | En Ejecución     | 2016              | \$15,506,884  | \$15,506,883 | \$15,506,883 | \$15,506,883           | \$15,506,883 | \$15,506,883 | \$15,506,883 | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados    | 0                | 0.00          | 100.00    | Financiera: / Física: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| AGUI5150400609047  | Pavimento Hidráulico Calle General Barragan                               | CE-2-131           | Aguascalientes                   | Aguascalientes | Cobertura municipal | Convenios | R117 Contingencias Económicas |                         | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE AGUASCALIENTES | Urbanización          | En Ejecución     | 2016              | \$13,150,862  | \$13,150,862 | \$13,150,862 | \$13,150,862           | \$13,150,862 | \$13,150,862 | \$13,150,862 | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados    | 0                | 0.00          | 100.00    | Financiera: / Física: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |