

Total: 4

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
AGU15160100638534	Construcción De Pavimento De La Av Arroyo El Molino	PRODERE-107	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO AGUASCALIENTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,000,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$3,176,349	\$3,176,349	\$3,176,349	52.99	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100638594	Rehabilitación Parque Mujeres Ilustres	PRODER-0103	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO AGUASCALIENTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,232,916	\$1,232,916	\$1,232,916	82.28	\$0	Otros	4,018	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100638651	Puente Arroyola Hacienda	PRODER-106	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO AGUASCALIENTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$9,000,000	\$8,991,000	\$8,991,000	\$8,991,000	\$3,666,619	\$3,666,619	\$3,666,619	40.78	\$0	Otros	200	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: Cabe mencionar que la diferencia en Modificado, Recaudado (Ministrado) y comprometido en el presente Ciclo es diferente debido a que por error involuntario se confundieron las cifras de las obras 106 y 109 de PRODER 2015-1 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160100638663	Rehabilitación Arroyo La Hacienda	PRODER-109	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO AGUASCALIENTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$3,558,529	\$3,558,529	\$3,558,529	71.24	\$0	Otros	200	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: Debido a un error involuntario, anteriormente se confundieron las cifras de Modificado, Recaudado (Ministrado) y Comprometido entre las obras 106 y 109 de PRODER 2015-1 por lo que también cambian los porcentajes en los Avances Financieros y Avances Físicos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

C.P. EVARISTO DE LA TORRE SIFUENTES
SECRETARIO DE FINANZAS