



**MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCION DE INFORMACIÓN FINANCIERA**

MUNICIPIO AGUASCALIENTES INFORMACION ADICIONAL

NOVIEMBRE 2019
(1° DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019)



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS

DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2019

PTTO. ASIGNADO	\$ 178,506,575
PTTO. AUTORIZADO	\$ 169,641,724
DEVENGADO	\$ 151,523,118
SALDO	\$ 18,118,606

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			NOVIEMBRE			
					Total	Total	Total	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas U.M. Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista
SOPMA	14-nov-19	2019-PDM-0003-006-DM-01-001	3	Estudios, Proyectos y Peritos./ Aguascalientes.	7,066,426	6,602,774	463,652	C	93%	97%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	31-jul-19	2019-PDM-0004-001-UR-01-001 FINAL	4	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, calle Emiliano Zapata, tramo: entre Calle Libertad y Calle Gorostiza. Centro Zona.	477,954	477,954	0	C	100%	100%	M2	1530.72	500,000	DIRECTA ESTATAL	GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V.	DM-004-2019	
SOPMA	11-feb-19	2019-PDM-0005-UR-01-002	5	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, calle Arroz, tramo: entre Av. Aguascalientes y Calle B. Tierra Buena Fracc.(CANCELADA)	0	0	0	C	-	-	M2	2541.56	1,000	-----	-----	-----	
SOPMA	03-sep-19	2019-PDM-0006-001-UR-01-003 FINAL	6	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Las Americas calzada Oriente, tramo: entre Av. Convención de 1914 y Calle Rupública de Chile Aguascalientes Mpio.	727,655	727,655	0	C	100%	100%	M2	5954.45	400,000	DIRECTA ESTATAL	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA, S.A. DE C.V.	DM-006-2019	
SOPMA	13-jun-19	2019-PDM-0007-001-UR-01-004 FINAL	7	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Constitución Calzada Oriente Tramo entre Av. Aguascalientes Juan Bautista	1,454,777	1,454,777	0	C	100%	100%	M2	4909.40	200,000	INV. REST. ESTATAL	MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-007-2019	
SOPMA	13-jun-19	2019-PDM-0008-001-UR-01-005 FINAL	8	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Constitución calzada Oriente, tramo: entre Calle Juan Bautista Lasalle y Calle Pozo de Zafiro Aguascalientes Mpio.	2,000,000	2,000,000	0	C	100%	100%	M2	6147.24	200,000	INV. REST. ESTATAL	CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A. DE C.V.	DM-008-2019	
SOPMA	13-jun-19	2019-PDM-0009-001-UR-01-006 FINAL	9	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Constitución calzada Oriente, tramo: entre Calle Pozo de Zafiro y Av. Pozo Bravo Aguascalientes Mpio.	1,992,420	1,992,420	0	C	100%	100%	M2	6505.50	200,000	INV. REST. ESTATAL	VELASER, S.A. DE C.V.	DM-009-2019	
SOPMA	26-nov-19	2019-PDM-0010-001-UR-01-007 FINAL	10	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Constitución calzada Oriente, tramo: entre Av. Pozo Bravo y Calle Artículo 35 Aguascalientes Mpio.	1,980,490	1,980,490	0	C	100%	100%	M2	5189.80	200,000	INV. REST. ESTATAL	TRANSPORTE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0010-2019	
SOPMA	26-nov-19	2019-PDM-0011-001-UR-01-008 FINAL	11	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Constitución calzada Oriente, tramo: entre Calle Artículo 35 y Acceso a Condominio San José Aguascalientes Mpio.	2,529,073	2,529,073	0	C	100%	100%	M2	6915.84	200,000	INV. REST. ESTATAL	TRITURADO SY ASFALTOS TRIANA, S.A. DE C.V.	DM-011-2019	
SOPMA	03-sep-19	2019-PDM-0012-001-UR-01-009 FINAL	12	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Las Américas Calzada Poniente, tramo: Av. Convención de 1914 y Calle República de Chile Aguascalientes Mpio.	841,239	841,239	0	C	100%	100%	M2	5941.48	400,000	DIRECTA ESTATAL	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA, S.A. DE C.V.	DM-0012-2019	

SOPMA	03-sep-19	2019-PDM-0013-001-UR-01-010 FINAL	13	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Héroe de Nacozari sur Calzada Poniente tramo: entre acceso vehicular INEGI y Calle Montealbán Aguascalientes Mpio.	927,593	927,593	0	C	100%	100%	M2	1135.45	200,000	DIRECTA ESTATAL	GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V.	DM-0013-2019
SOPMA	24-jul-19	2019-PDM-0016-001-UR-01-011 FINAL	16	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Héroe de Nacozari sur Calzada Poniente tramo: entre Av. Aguascalientes y Acceso Vehicular INEGI Aguascalientes Mpio.	2,610,725	2,610,725	0	C	100%	100%	M2	3247.46	200,000	INV. REST. ESTATAL	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA, S.A. DE C.V.	DM-0016--2019
SOPMA	23-sep-19	2019-PDM-0017-001-UR-01-012 FINAL	17	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. De la Convección de 1914 Oriente, Calzada Oriente tramo: entre Calle Obrero Mundial y Puente de Av. Gabriela Mistral Aguascalientes Mpio.	2,011,794	2,011,794	0	C	100%	100%	M2	5769.85	400,000	INV. REST. ESTATAL	CONSTRUC TORA LASCAMAS, S.A. DE C.V.	DM-0017-2019
SOPMA	08-feb-19	2019-PDM-0018-DM-05-002	18	Casa del Adulto Mayor Calle Olivos, esq. Calle Antonio Nava Castillo, Jesus Teran Peredo Fracc.	518,973	514,179	4,794	C	99%	100%	OBRA	1.00	100	DIRECTA ESTATAL	CONSTRUC TORA KANI, S.A. DE C.V.	DM-0018-2019
SOPMA	02-jul-19	2019-PDM-0019-001-UR-04-013 FINAL	19	Parque Valle de lo Cactus Calle paseo de la biznaga y Calle Juventino de la Torre Torres. Valle de los Cactus Fracc.	1,200,000	1,200,000	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	3,120	INV. REST. ESTATAL	LUVI, S.A. DE C.V.	DM-0019-2019
SOPMA	25-sep-19	2019-PDM-0020-001-UR-03-014 FINAL	20	Reposición de Banquetas Varios puntos de la Ciudad de la Ciudad, Aguascalientes Mpio.	1,102,611	1,102,611	0	C	100%	100%	M2	1180.00	2,000	INV. REST. ESTATAL	LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	DM-0020-2019
SOPMA	23-sep-19	2019-PDM-0021-001-UR-05-015 FINAL	21	Rehabilitación de Camellon Central Av. Proceres de la enseñanza. Tramo entre Salida a S.L.P. y Calle Antonia López de Chavez, J. Guadalupe Peralta Gamez Fracc.	1,185,738	1,185,738	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,000	INV. REST. ESTATAL	ARVAVALENCIA, S.A. DE C.V.	DM-0021-2019
SOPMA	25-nov-19	2019-PDM-0022-002-UR-01-016 FINAL	22	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. De la Convección de 1914 Oriente, Calzada Poniente tramo: entre Calle Circuito del Mosto y Calle Nazario Ortiz Garza Aguascalientes Mpio.	2,234,752	2,234,752	0	C	100%	100%	M2	7274.57	400,000	INV. REST. ESTATAL	TRITURADO S Y ASFALTOS TRIANA, S.A. DE C.V.	DM-0022-2019
SOPMA	19-feb-19	2019-PDM-0023-DM-05-003	23	Centro de Atención Municipal CAM, Oficinas Administrativas lado Poniente Av. Adolfo López Mateos S/N Obraje Col.	2,500,000	2,500,000	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,000	INV. REST. ESTATAL	GRUPO CONSTRUCC TON KAFRAGS, S.A. DE C.V.	DM-0023-2019
SOPMA	23-sep-19	2019-PDM-0024-001-ID-01-001 FINAL	24	Construcción de cubierta tipo "B", Cancha de usos Múltiples Parque Villa Teresa	1,209,606	1,209,606	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	3,000	INV. REST. ESTATAL	CERICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0024-2019
SOPMA	03-sep-19	2019-PDM-0025-001-ID-01-002 FINAL	25	Construcción de cubierta tipo "B", Cancha de usos Múltiples Av. Héroe de Nacozari Sur Esq. Calle Casa Blanca Av. Héroe de Nacozari sur, Esq. Calle Casa Blanca, Mexico Fracc.	1,209,606	1,209,606	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,500	INV. REST. ESTATAL	EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU	DM-0025-2019
SOPMA	27-feb-19	2019-PDM-0026-ID-01-003	26	Construcción de cubierta tipo "B" Av. Convección de 1914 Ote. Y C. Felipe Carrillo Puerto	1,209,606	1,183,457	26,149	C	98%	100%	OBRA	1.00	1,000	INV. REST. ESTATAL	JIVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0026-2019
SOPMA	26-nov-19	2019-PDM-0027-001-UR-01-017 FINAL	27	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Biv. A Zacatecas, Calzada Oriente Tramo: Entre Av. Aguascalientes y Entrada de Servicios de MEGA, Aguascalientes, Mpio.	2,850,124	2,850,124	0	C	100%	100%	M2	5814.24	400,000	INV. REST. ESTATAL	DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0027-2019
SSP	25-sep-19	2018/2019-PDM-0028-004-UR-05-032 FINAL	28	Mantenimiento y Mejoramiento de Areas Verdes en el Municipio de Aguascalientes./ Varios Puntos de la Ciudad	1,628,688	1,628,688	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	600,000	---	---	---

SOPMA	26-nov-19	2019-PDM-0029-001-UR-01-018 FINAL	29	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Biv. A Zacatecas, Calzada Oriente Tramo: Entre Entrada a Servicios de Mega y Entrada a Cementera Cruz Azul, Aguascalientes, Mpio.	2,790,400	2,790,400	0	C	100%	100%	M2	14597.52	400,000	INV. REST. ESTATAL	JAIME VALDIVIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0029-2019
SOPMA	22-oct-19	2019-PDM-0030-DM-05-004 FINAL	30	Centro de Atención Municipal CAM, Instalaciones Generales Av. Adolfo López Mateos S/N Obraje Col.	1,409,245	1,359,589	49,656	C	96%	100%	OBRA	1.00	2,000	INV. REST. ESTATAL	SUBESTACION DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	DM-0030-2019
SOPMA	27-feb-19	2019-PDM-0031-UR-04-019	31	Construcción de Parque Urbano (Fuente, Obra Civil y Equipamiento)	3,043,785	2,921,461	122,324	C	96%	100%	OBRA	1.00	500	INV. REST. ESTATAL	L.V. CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	DM-0031-2019
SOPMA	26-nov-19	2019-PDM-0032-001-UR-01-019 FINAL	32	Construcción de Pavimento Hidraulico, Calle Emiliano Zapata Los Caños	2,865,531	2,865,531	0	C	100%	100%	M2	2182.35	600	INV. REST. ESTATAL	INFRAESTRUCTURA NACIONAL CARRRETERA A AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	DM-0032-2019
SOPMA	08-nov-19	2019-PDM-0033-001-UR-01-020 FINAL	33	Construcción de Pavimento Hidraulico, Calle Autlán, Tramo: Entre Calle Tenacatita y Atenquique, La Soledad Fracc.	2,552,450	2,552,450	0	C	100%	100%	M2	1521.58	500	INV. REST. ESTATAL	ENCO SERVICIOS S.A. DE C.V.	DM-0033-2019
SOPMA	25-sep-19	2019-PDM-0035-001-DM-06-04 FINAL	35	Programa de Barrio Magicos Fachada C. Princesita Barrio La Salud	972,236	972,236	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	500	INV. REST. ESTATAL	GRUPO FUSION AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	DM-0035-2019
SOPMA	26-nov-19	2019-PDM-0036-001-DM-06-05 FINAL	36	Programa de Barrio Magicos Fachada C. Delicias Barrio La Salud	902,414	902,414	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	500	INV. REST. ESTATAL	JOSE DE JESUS RIVAS TORRES	DM-0036-2019
SOPMA	01-oct-19	2019-PDM-0037-001-DM-06-06 FINAL	37	Programa de Barrio Magicos Fachada C. San Atanacio Barrio La Salud	677,429	677,429	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	500	INV. REST. ESTATAL	AZ SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V.	DM-0037-2019
SOPMA	28-jun-19	2019-PDM-0038-001-EA-01-001 FINAL	38	Instalación de Infraestructura para Alumbrado Público Av. Guadalupe Gonzalez, Esq. Av. Eugenio Garza Sada, Aguascalientes Mpio.	64,879	64,879	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	5,000	INV. REST. ESTATAL	ACHER CONSTRUCCIONES Y ABAST. ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V.	DM-0038-2019
SOPMA	26-nov-19	2019-PDM-0040-004-DM-06-008	40	Apoyos Comunitarios, Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,887,406	1,541,747	345,659	AD	82%	78%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	26-nov-19	2019-PDM-0041-005-DM-05-009	41	Mantenimiento y Adecuación de Infraestructura Municipal. Todo el Municipio de Aguascalientes.	2,248,981	1,780,885	468,096	AD	79%	71%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	26-nov-19	2019-PDM-0042-005-DM-06-010	42	Atención Ciudadana y Miercoles Ciudadano. Todo el Municipio de Aguascalientes.	14,524,955	13,266,111	1,258,844	AD	91%	83%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	26-nov-19	2019-PDM-0043-004-DM-06-011	43	Revive y Pintura en Fachadas. Todo el Municipio de Aguascalientes.	2,283,444	1,483,281	800,163	AD	65%	64%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	26-nov-19	2019-PDM-0044-003-DM-05-012	44	Tiraderos de Escombro.	780,243	539,785	240,458	AD	69%	69%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	26-nov-19	2019-PDM-0045-004-IE-03-001	45	Rehabilitación y Mantenimiento de Espacios Educativos. Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,289,277	1,085,992	203,284	AD	84%	83%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____

SOPMA	26-nov-19	2019-PDM-0046-008-UR-05-022	46	Rehabilitación y Mantenimiento de Vialidades. Todo el Municipio de Aguascalientes.	17,945,228	16,676,417	1,268,811	AD	93%	88%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	26-nov-19	2019-PDM-0047-004-UR-05-023	47	Pintura en Vialidades, Nomenclaturas y Dignificación de Pasos a Desnivel. Todo el Municipio de Aguascalientes.	4,040,737	3,827,588	213,149	AD	95%	89%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	26-nov-19	2019-PDM-0048-007-DM-06-013	48	Movimiento de Tierras, Obras Complementarias y Limpieza de Cauces. Todo el Municipio de Aguascalientes.	2,253,522	1,490,628	762,895	AD	66%	64%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	26-nov-19	2019-PDM-0055-001-UR-01-030 FINAL	55	Pavimento Hidráulico, Calle Inés Mariscal. Entre calle Luis Donald Colosio Murrieta y Calle Efraín Barrientos(arroyo) Los Negritos Com.	2,148,121	2,148,121	0	C	100%	100%	M2	1318.29	200	INV. REST. ESTATAL	RAFAEL MARTINEZ DELGADO	DM-055-2019
SOPMA	14-mar-19	2019-PDM-0056-UR-04-031	56	Construcción de Parque Urbano (Muros de Contención, Instalación Eléctrica, Media Tención y Alimentadores) Calle el Zarco, Municipio Libre Fracc.	2,291,052	1,905,697	385,354	C	83%	100%	OBRA	1.00	500	INV. REST. ESTATAL	JAIME ALEJANDRO SALAZAR ROMERO	DM-0056-2019
SOPMA	14-mar-19	2019-PDM-0057-UR-04-033	57	Construcción de Parque Urbano (Cuarto de Máquinas e Instalaciones) Calle el Zarco, Municipio Libre Fracc.	2,320,525	2,250,506	70,019	C	97%	100%	OBRA	1.00	500	INV. REST. ESTATAL	O.L. DISEÑO Y URBANIZACION, S.A. DE	DM-0057-2019
SOPMA	23-sep-19	2019-PDM-0060-001-EA-01-002 FINAL	60	Alumbrado en Canchas Av. Carolina Villanueva de Garcia. Ciudad Industrial Fracc.	327,900	327,900	0	C	100%	100%	LUMINARIA	20.00	200	DIRECTA ESTATAL	JORGE MARCOS MIRANDA	DM-0060-2019
SSP	25-jul-19	2019-PDM-0065-001-EA-01-003 CANCELADA	65	Instalación de Reflectores en el Tunel de la Avenida Adolfo Lopez Mateos, Entre Topete del Valle y Pedro de Alba, Zona Centro.	0	0	0	AD	-	-	PIEZAS	197.00	1,000,000	_____	_____	_____
SOPMA	01-oct-19	2018/2019-PDM-0068-003-ID-01-004 FINAL	68	Construcción de Skatorama, Parque Loma Bonita./ Loma Bonita Fracc.	1,549,615	1,549,615	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	50,000	INV. REST. ESTATAL	CONTROL DE OBRA Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	DM-0068-2018
SSP	09-may-19	2019-PDM-0070-DM-05-016	70	Ampliación de la 2a. Etapa del Panteón Municipal el Refugio. Av. Siglo XXI Sur S/N, Ciudad de Aguascalientes.	1,500,000	1,058,358	441,642	C	71%	100%	OBRA	1.00	5,000	INV. REST. ESTATAL	JORGE MARCOS MIRANDA	DM-0070-2019
SOPMA	05-abr-19	2019-PDM-0080-DM-05-014	80	Rehabilitación de Mercado Terán 2da. Etapa. Calle 5 de Mayo, entre Calle Unión y Calle Arteaga, Centro Zona.	2,146,557	2,066,972	79,584	C	96%	100%	OBRA	1.00	100,000	INV. REST. ESTATAL	COTECO, S.A. DE C.V.	DM-0080-2019
SOPMA	24-jul-19	2019-PDM-0088-001-ID-03-005 FINAL	88	Rehabilitación de Alberca V.N.S.A., Instalaciones y Techumbre Av. Poliducto S/N, Fracc. Villas de Nuestra Señora de la Asunción.	850,506	850,506	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	5,000	DIRECTA ESTATAL	HDI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	DM-0088-2019
SSP	10-may-19	2019-PDM-0094-DM-05-017	94	Rehabilitación de Rastro Municipal. Carretera Aguascalientes-San Francisco de los Romo KM21	1,083,342	1,044,329	39,014	C	96%	100%	OBRA	1.00	5,000	INV. REST. ESTATAL	SALINAS LARUMBE DISEÑO Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V.	DM-0094-2019
SOPMA	06-ago-19	2019-PDM-0095-001-DM-05-019 FINAL	95	Impermeabilización de Techumbre, centro de Atención Municipal. CAM Av. Adolfo López Mateos S/N, Obraje Col.	627,814	627,814	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	HORACIO DE LIRA IBARRA	DM-0095-2019
SOPMA	06-ago-19	2019-PDM-0096-001-DM-05-020 FINAL	96	Aislante Termoacustico de Techumbre, centro de Atención Municipal CAM Av. Adolfo López Mateos S/N, Obraje Col.	1,095,229	1,095,229	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	INGENIERIA Y ARQUITECTURA H3. A.	DM-0096-2019
SOPMA	15-abr-19	2019-PDM-0097-DM-05-021	97	Centro de Atención Municipal CAM, rehabilitación de de Nave Av. Adolfo López Mateos S/N, Obraje Col.	1,050,001	842,201	207,801	C	80%	100%	OBRA	1.00	2,000	INV. REST. ESTATAL	ECCAR ESTRUCTURA METALICA, S.A. DE C.V.	DM-0097-2019
SOPMA	22-oct-19	2019-PDM-0098-001-DM-05-022 FINAL	98	Centro de Atención Municipal CAM, Cuarto de Valores, Cisterna y Acabados. Av. Adolfo López Mateos S/N, Obraje Col.	2,500,000	2,500,000	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,000	INV. REST. ESTATAL	INGENIERIA Y ARQUITECTURA H3. A.	DM-0098-2019

SOPMA	22-oct-19	2019-PDM-0099-001-DM-05-023 FINAL	99	Centro de Atención Municipal CAM, Rehabilitación de Fachada Nor-Oriente. Av. Adolfo López Mateos S/N, Obraje Col.	2,190,003	2,190,003	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,000	INV. REST. ESTATAL	JULIO CESAR BADILLO	DM-099-2019
SOPMA	22-oct-19	2019-PDM-0100-001-DM-05-024 FINAL	100	Centro de Atención Municipal CAM, Acabados en Locales Comerciales Av. Adolfo López Mateos S/N, Obraje Col.	667,130	643,831	23,299	C	97%	100%	OBRA	1.00	2,000	INV. REST. ESTATAL	CBG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-100-2019
SOPMA	09-may-19	2019-PDM-0101-UR-01-034	101	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Calle 5 de Mayo. Tramo: Entre Salida de Paso a Desnivel y Calle Ignacio Zaragoza Aguascalientes Mpio.	1,831,801	1,831,801	0	C	100%	100%	M2	10215.86	500,000	INV. REST. ESTATAL	GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V.	DM-0101-2019
SOPMA	25-sep-19	2019-PDM-0102-001-DM-05-025 FINAL	102	Centro de Atención Municipal CAM, Ventilación Industrial. Av. Adolfo López Mateos S/N, Obraje Col.	291,269	291,269	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,000	INV. REST. ESTATAL	ECCAR ESTRUCTURA METALICA, S.A. DE C.V.	DM-102-2019
SOPMA	04-jul-19	2018/2019-PDM-0130-003-S5-02-003 FINAL	130	Construcción de la Etapa 6 - A del Relleno Sanitario San Nicolás./ Kilómetro 9.3 Carretera a San Nicolás- José María Morelos	9,519,834	9,519,834	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	1,100,000	DIRECTA ESTATAL	FEDGAR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	DM-0130-2018
SOPMA	17-oct-19	2018/2019-PDM-0142-003-UR-04-052 FINAL	142	Convivencia Ferroviaria Etapa II (Meta 01), Construcción de Pavimento, Guarniciones y Banquetas./ Av. Manuel Gómez Morín Cruce Calle Ezequiel A. Chávez Sur, Aguascalientes	753,026	729,579	23,447	C	97%	100%	M2	710.97	100,000	INV. REST. ESTATAL	SERVICIOS EN CONCRETO MAZA, S.A.	DM-0142-2018
SOPMA	05-ago-19	2018/2019-PDM-0143-004-UR-04-053 FINAL	143	Convivencia Ferroviaria Etapa II (Meta 02), Señalización y Alumbrado Ornamental./ Av. Manuel Gómez Morín Cruce Ezequiel A. Chávez Sur, Aguascalientes Mpio.	128,155	128,155	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	100,000	DIRECTA ESTATAL	RENOVADO RA DE LA CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	DM-0143-2018
SOPMA	26-nov-19	2019-PDM-0148-001-DM-05-026 FINAL	148	Estancia Protectora de Menores de la Dirección de Justicia Municipal. Instalaciones C-4, Aguascalientes Mpio.	500,000	492,512	7,488	C	99%	100%	OBRA	1.00	150	DIRECTA ESTATAL	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS AMBIENTALES	DM-0148-2019
SOPMA	28-oct-19	2019-PDM-0149-001-ID-03-006 FINAL	149	Rehabilitación de la Alberca V.N.S.A. Reparaciones y Acabados. Av. Poliducto S/N. Fracc. Villa de Nuestra Señora de la Asunción, Aguascalientes.	988,521	959,087	29,434	C	97%	100%	OBRA	1.00	5,000	DIRECTA ESTATAL	JAIME VALDIVIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-00149-2019
SOPMA	16-jul-19	2019-PDM-0157-DM-05-027	157	Rehabilitación de Módulo de Seguridad Av. Aguascalientes Poniente, Esq. Calle Aquiles Elorduy./ San Marcos Barrio.	230,000	229,942	58	C	100%	100%	MODULO	1.00	500	DIRECTA ESTATAL	MUELLE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	DM-0157-2019
SOPMA	17-oct-19	2018/2019-PDM-0177-003-UR-03-056 FINAL	177	Convivencia Ferroviaria Etapa II (Meta03), Banquetas, Rampas y Andadores./ Tramo de Av. López Mateos a Ezequiel A. Chávez, Aguascalientes. Mpio.	1,068,107	910,874	157,233	C	85%	100%	OBRA	1.00	100,000	INV. REST. ESTATAL	SILJA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DM-0177-2018/2019
SOPMA	28-oct-19	2019-PDM-0182-EA-01-007	182	Mejoramiento de Alumbrado Público, Zona 04. Av. Independencia, Tramo Entre Canal Interceptor y Av. Aguascalientes.	225,898	0	225,898	C	0%	100%	OBRA	1.00	1,500	_____	_____	_____
SOPMA	28-oct-19	2019-PDM-0187-EA-01-012	187	Mejoramiento de Alumbrado Público, Zona 09. Av. Convención Sur, Tramo entre Quinta Avenida y Calle Ignacio T. Chavez..	343,881	0	343,881	C	0%	100%	OBRA	1.00	1,500	_____	_____	_____
SOPMA	28-oct-19	2019-PDM-0188-EA-01-013	188	Mejoramiento de Alumbrado Público, Zona 10. Blvd. Juan Pablo II, Tramo entre Blvd, Adolfo Ruíz Cortínez y Blvd. Siglo XXI.	756,104	0	756,104	C	0%	100%	OBRA	1.00	4,000	_____	_____	_____
SOPMA	28-oct-19	2019-PDM-0189-EA-01-014	189	Mejoramiento de Alumbrado Público, Zona 11. Av Aguascalientes, Parras Fracc.	1,315,446	0	1,315,446	C	0%	100%	OBRA	1.00	4,000	_____	_____	_____

SOPMA	28-oct-19	2019-PDM-0190-EA-01-015	190	Mejoramiento de Alumbrado Público, Zona 12. Plaza Principal y Fachada Catedral	178,357	0	178,357	C	0%	100%	OBRA	1.00	100,000	_____	_____	_____
SOPMA	28-oct-19	2019-PDM-0191-EA-01-016	191	Mejoramiento de Alumbrado Público, Zona 13. Plaza Principal de la Presidencia Municipal.	719,090	0	719,090	C	0%	100%	OBRA	1.00	100,000	_____	_____	_____
SOPMA	28-oct-19	2019-PDM-0192-UR-04-035	192	Rehabilitación Canal Interceptor 2da. Etapa. Canal Interceptor.	2,030,134	0	2,030,134	C	0%	15%	OBRA	1.00	16,000	_____	_____	_____
SOPMA	28-oct-19	2019-PDM-0193-UR-01-036	193	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Luis Donaldo Colosio Tramo: Entre Av. Independencia y Calle Monte Blanco. Aguascalientes Mpio.	1,024,497	500,534	523,963	C	49%	10%	M2	5867.46	50,000	INV. REST. ESTATAL	GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V.	DM-0193-2019
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0194-002-DM-05-018	194	Construcción de Barda Perimetral en Pensión Municipal./ Prol. Av. Héroe Inmortal S/N. Pensión Municipal, Aguascalientes Mpio.	606,381	606,381	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	10,000	INV. REST. ESTATAL	LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	DM-0194-2018
SOPMA	31-oct-19	2019-PDM-0195-UR-01-037	195	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Luis Donaldo Colosio Tramo: Entre Calle Monte Blanco y Av. Zaragoza. Aguascalientes Mpio.	934,640	464,930	469,710	C	50%	7%	M2	5808.10	50,000	DIRECTA ESTATAL	CONSTRUCCIONES CAFA, S.A. DE C.V.	DM-0195-2019
SOPMA	31-oct-19	2019-PDM-0196-UR-01-038	196	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Luis Donaldo Colosio Tramo: Entre Av. Zaragoza y Calle Monte Coronado. Aguascalientes Mpio.	1,379,588	679,604	699,984	C	49%	7%	M2	8345.74	50,000	INV. REST. ESTATAL	CONSTRUCCIONES CAFA, S.A. DE C.V.	DM-0196-2019
SOPMA	01-oct-19	2019-PDM-0197-DM-05-028	197	Centro de Atención Municipal CAM, Área Central.- Av. Adolfo López Mateos S/N	1,000,000	706,344	293,656	C	71%	98%	OBRA	1.00	2,000	INV. REST. ESTATAL	GRUPO CONSTRUCTOR KAFRAGS, S.A. DE C.V.	DM-0197-2019
SOPMA	01-oct-19	2019-PDM-0198-DM-05-029	198	Centro de Atención Municipal CAM, Instalación Eléctrica, Media Tensión, Alimentadores y Contactos.- Av. Adolfo López Mateos S/N	2,450,000	719,759	1,730,241	C	29%	100%	OBRA	1.00	2,000	INV. REST. ESTATAL	H&P URBANIZACION, EDIFICACION Y	DM-0198-2019
SOPMA	01-oct-19	2019-PDM-0199-DM-05-030	199	Centro de Atención Municipal CAM, Instalación Eléctrica, Alumbrado Interior.- Av. Adolfo López Mateos S/N	980,000	292,094	687,906	C	30%	98%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	ROKA ELECTRICACION Y URBANIZACION, S.A. DE	DM-0199-2019
SOPMA	04-oct-19	2019-PDM-0200-ID-03-007	200	Rehabilitación de Muro en Skatorama Parque Loma Bonita. Loma Bonita Fracc.	113,680	0	113,680	C	0%	100%	OBRA	1.00	500	_____	_____	_____
SOPMA	25-nov-19	2019-PDM-0203-DM-06-031	203	Barandal Perimetral Arroyo la Hacienda. Av. Constitución Esq. Calle Artículo 39, Constitución fracc.	77,994	0	77,994	C	0%	98%	OBRA	1.00	500	_____	_____	_____
SOPMA	02-may-19	2018/2019-PDM-0209-003-ID-03-013 FINAL	209	Rehabilitación de Alberca V.N.S.A. 1A Etapa./ Av. Poliducto S/N, Villa de Nuestra Señora de la Asunción.	520,228	520,228	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	5,000	INV. REST. ESTATAL	MIGUEL DE JESUS RODRIGUEZ LEAL GUZMAN	DM-0209-2018
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0244-002-UR-04-060	244	Parque Urbano (Baños). C. El Zarco S/N, Municipio Libre Fracc.	770,601	770,601	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	500	DIRECTA ESTATAL	L.V. CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	DM-0244-2018/2019
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0245-002-UR-04-061	245	Regeneración de Glorieta Benito Juárez, Etapa 2, Av. Las Américas, Av. Ayuntamiento y Av. F. Iizondo, Las Fuentes	496,965	494,014	2,951	C	99%	100%	OBRA	1.00	250,000	DIRECTA ESTATAL	L.V. CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	DM-0245-2018/2019

SOPMA	04-oct-19	2018/2019-PDM-0246-003-UR-04-062 FINAL	246	Regeneración, Glorieta La Purísima, Etapa 2, La Purísima, Barrio.	218,913	0	218,913	C	0%	100%	OBRA	1.00	100,000	————	————	————
SOPMA	23-sep-19	2018/2019-PDM-0247-003-UR-04-063 FINAL	247	Construcción y Rehabilitación Parque Constitución (Muros de Contención Lateral Norte) A. Constitución, Esq. Artículo 39, Constitución Facc.	2,000,000	2,000,000	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,000	INV. REST. ESTATAL	JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0247-2018/2019
SOPMA	28-jun-19	2018/2019-PDM-0250-003-DM-05-035 FINAL	250	Rehabilitación de módulos de policía, Destacamiento Terán Sur, Aguascalientes Mpio.	664,981	664,981	0	C	100%	100%	MODULO	4.00	1,000	DIRECTA ESTATAL	JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0250-2018/2019
SOPMA	02-may-19	2018/2019-PDM-0251-003-DM-05-036 FINAL	251	Rehabilitación de módulos de policía, Destacamiento Morelos e Insurgentes, Aguascalientes Mpio.	428,278	428,278	0	C	100%	100%	MODULO	5.00	1,250	DIRECTA ESTATAL	J. JESUS BERNAL MARTINEZ	DM-0251-2018/2019
SOPMA	22-jul-19	2018/2019-PDM-0252-003-DM-05-037 FINAL	252	Rehabilitación de módulos de policía, Destacamiento Morelos, Aguascalientes Mpio.	872,980	872,980	0	C	100%	100%	MODULO	3.00	750	DIRECTA ESTATAL	FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0252-2018/2019
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0253-002-ID-01-014	253	Construcción de cubierta tipo "B", Parque Ojocaliente I, Av. Aguascalientes, Esq. Calle Cotorinas, Ojocaliente Fracc. 1 secc.	1,120,000	1,117,580	2,420	C	99.78%	100%	OBRA	1.00	2,500	DIRECTA ESTATAL	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE, S.A. DE C.V.	DM-0253-2018/2019
SOPMA	02-may-19	2018/2019-PDM-0254-003-DM-05-038 FINAL	254	Remodelación y adecuación, Delegación Constitución, calle Artículo 21 y Av. Constitución Fracc.	147,338	147,338	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	100	DIRECTA ESTATAL	CONESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	DM-0254-2018/2019
SOPMA	05-ago-19	2018/2019-PDM-0255-003-DM-05-039 FINAL	255	Remodelación y adecuación, Delegación Guadalupe Peralta, Calle Desiderio Macias Silva, J. Guadalupe Peralta Gamez Fracc.	348,277	348,277	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	120	DIRECTA ESTATAL	CONESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	DM-0255-2018/2018
SOPMA	25-jul-19	2018/2019-PDM-0256-003-ID-03-015 FINAL	256	Rehabilitación de cubierta en cancha de usos múltiples, Fidel Velazquez	535,991	535,991	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	1,393	DIRECTA ESTATAL	ECCAR ESTRUCTURA METALICA, S.A. DE C.V.	DM-0256-2018/2019
SOPMA	22-jul-19	2018/2019-PDM-0257-003-DM-05-040 FINAL	257	Remodelación y Adecuación, Delegación Lomas del Ajedrez, Av. Poliducto y Av. Mariano Hidalgo, Lomas del Ajedrez Fracc.	544,597	544,597	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	150	DIRECTA ESTATAL	CONSTRUC TORA KANI, S.A. DE C.V.	DM-0257-2019
SOPMA	22-abr-19	2018/2019-PDM-0258-003-DM-05-041 FINAL	258	Remodelación y Adecuación, Delegación Villas de Nuestra Señora de la Asunción, Calle Ermita de San Sebastian, Villa de Nuestra Señora de la Asunción, Sector Guadalupe, Fracc 1a. Secc. Lomas del Ajedrez, Av. Poliducto y Av. Mariano Hidalgo, Lomas del Ajedrez Fracc.	176,367	176,367	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	150	DIRECTA ESTATAL	GUBBIO DISEÑO, S.A. DE C.V.	DM-0258-2018/2019
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0259-002-DM-05-042	259	Rehabilitación de Techumbre Centro de atención Municipal C.A.M. AV.Adolfo Lopez Mateos, Obraje Col.	1,250,000	1,249,992	8	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	ECCAR ESTRUCTURA METALICA, S.A. DE C.V.	DM-0259-2018/2019
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0260-002-DM-05-043	260	Rehabilitación de Locales Comerciales, Centro de Atención Municipal C.A.M. AV. Adolfo Lopez Mateos.	1,250,000	1,216,806	33,194	C	97%	100%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	CBG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0260-2018/2019
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0261-002-DM-05-044	261	Rehabilitación de Fachadas, Centro de Atención Municipal C.A.M. AV. Adolfo Lopez Mateos. Obraje Col.	1,250,000	1,247,306	2,694	C	99.78%	100%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE, S.A. DE C.V.	DM-0261-2018/2019
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0262-002-DM-05-045	262	Construcción de Servicios Sanitarios: Centro de Atención Municipal C.A.M. AV. Adolfo Lopez Mateos, Obraje Col.	1,250,000	1,249,926	74	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	HORACIO DE LIRA IBARRA	DM-0262-2018/2019

TOTALES	169,641,724	151,523,118	18,118,606
----------------	--------------------	--------------------	-------------------



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FORTAMUNDF) 2019

PTTO ASIGNADO	\$ 595,426,164
PPTO AUTORIZADO	\$ 595,423,526
DEVENGADO	\$ 535,108,935
SALDO	\$ 60,314,591

NOVIEMBRE

Dep Ejec	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Avance Financiero	Avance Físico	Metas U.M.	Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. de Contrato	
					Total	Total	Total									
SSP	01/02/2019	2019-FORTAMUNDF-0001-DM-06-001	1	Pago de Sueldos y Pensiones de Seguridad Pública	461,299,023	402,246,854	59,052,169	87%	87%	Lote	1	877190	-	-	-	
SDS	15/03/2019	2019-FORTAMUNDF-0061-001-AS-03-001	61	Tejiendo Esperanzas con el Corazón (Estambre	2,499,500	2,499,500	0	100%	100%	Paquete	4463	4463	AD	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL S.A. DE C.V.	AD 020/2019	
SDS	15/03/2019	2019-FORTAMUNDF-0062-001-AS-03-002	62	Convivamos Juntos	16,940,157	16,940,157	0	100%	100%	Paquete	99675	99675	AD	Varios	Varios	
SDS	15/03/2019	2019-FORTAMUNDF-0063-001-AS-03-003	63	Cimentando el Futuro con el Corazón	13,339,022	13,339,022	0	100%	100%	Paquete	13639	13639	AD	ZITUM DESARROLLADORAS S.A. DE C.V.	AD 022/2019	
SDS	15/03/2019	2019-FORTAMUNDF-0064-001-AS-03-004	64	Juntos Nutrimos con el Corazón	22,918,684	22,918,684	0	100%	100%	Paquete	116153	116153	AD	VICENTE MUELA PARGA	AD 024/2019	
SFPM	22/04/2019	2019-FORTAMUNDF-0087-DM-06-002	87	Pago al Servicio de la Deuda 2019	75,427,141	75,427,141	0	100%	100%	-	-	-	-	-	-	
SOPM	31/07/2019	2019-FORTAMUNDF-0161-ID-03-001	161	Rehabilitación de Parque Haciendas II	269,415	245,190	24,225	91%	100%	Obra	1	500	AD	VELASER S.A. DE C.V.	FORTAMUNDF-0161-2019	
SOPM	31/07/2019	2019-FORTAMUNDF-0162-ID-03-002	162	Rehabilitación de Polideportivo Ojocaliente III (Línea Verde)	127,004	110,572	16,432	87%	100%	Obra	1	500	AD	GRUPO EMPRESARIAL CAAD S.A. DE C.V.	FORTAMUNDF-0162-2019	
SOPM	31/07/2019	2019-FORTAMUNDF-0163-ID-03-003	163	Rehabilitación de Parque Ojocaliente III	200,207	146,922	53,285	73%	100%	Obra	1	500	AD	VELASER S.A. DE C.V.	FORTAMUNDF-0163-2019	
SOPM	31/07/2019	2019-FORTAMUNDF-0164-ID-03-004	164	Rehabilitación de Centro Deportivo Municipal Pensadores Mexicanos	633,221	606,424	26,797	96%	100%	Obra	1	500	AD	CONSTRUCTORA CALVILLO, S.A. DE C.V.	FORTAMUNDF-0164-2019	
SOPM	31/07/2019	2019-FORTAMUNDF-0165-ID-03-005	165	Rehabilitación de Polideportivo Solidaridad I (Línea Verde)	170,153	169,827	326	100%	100%	Obra	1	500	AD	GRUPO EMPRESARIAL CAAD S.A. DE C.V.	FORTAMUNDF-0165-2019	
SOPM	31/07/2019	2019-FORTAMUNDF-0166-ID-03-006	166	Rehabilitación Alberca Boulevares	1,600,000	458,643	1,141,357	29%	90%	Obra	1	500	AD	CONSTRUCTORA CALVILLO, S.A. DE C.V.	FORTAMUNDF-0166-2019	
TOTALES					595,423,526	535,108,935	60,314,591									

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

RAMO 33 (FISMDF-2019)

PTTO. ASIGNADO	\$ 145,882,796
PTTO. APROBADO	\$ 145,761,906
DEVENGADO	\$ 131,203,795
SALDO	\$ 14,558,111

NOVIEMBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	U.M.	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total					U.M.	Cantidad				
CCAPAMA	08-abr-19	2019-FISMDF-0071-001-02062-005	071	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitaria en C. Dr. Francisco Guel Jimenez en el Tramo de c. Francisco M. Revilla a C.Humberto Gonzalez Araujo Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 1(MODIFICADO)	3,228,035	2,552,064	675,971	CONTRATO	79%	100%	ML	1472.05	563	CONVOCATORIA PUBLICA	HDI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-05-2019	
CCAPAMA	05-abr-19	2019-FISMDF-0072-003-02062-006	072	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Miguel Romo Medina en el Tramo C. Gilberto Lopez Velarde a C. Humberto Gonzalez Araujo Fracc.Benito Palomino Dena Etapa (MODIFICADO)	2,416,394	2,313,202	103,192	CONTRATO	96%	100%	ML	1298.64	544	CONVOCATORIA PUBLICA	JOSE PADILLA GONZALEZ	FISMDF-CAP-10-2019	
CCAPAMA	05-abr-19	2019-FISMDF-0073-002-02062-007	073	Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario en la C. Lic. Francisco Ramirez Martinez en el Tramo de C.Francisco M. Revilla a C. Humberto Gonzalez Araujo Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 1(MODIFICADO)	3,224,639	2,831,683	392,956	CONTRATO	88%	100%	ML	1700.86	648	CONVOCATORIA PUBLICA	JORGE MIRANDA GALLARDO	FISMDF-CAP-03-2019	
CCAPAMA	05-abr-19	2019-FISMDF-0074-001-02062-008	074	Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario de la C. Ma. Del Carmen Martin del Campo en el Tramo de C. Gilberto Lopez Velarde a C. Humberto Gonzalez Araujo del Fracc.Benito Palomino Dena Etapa 1(MODIFICADO)	2,438,800	2,438,800	0	CONTRATO	100%	100%	ML	1172.48	491	CONVOCATORIA PUBLICA	ZIRAHUEN PLANEACION S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-04-2019	
CCAPAMA	05-abr-19	2019-FISMDF-0075-002-02062-009	075	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario en C. Hector del Villar en el Tramo de C. Alfonso Rodriguez Franco a C. Humberto Gonzalez Araujo Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 1(MODIFICADO)	2,156,226	2,156,226	0	CONTRATO	100%	100%	ML	1138.03	455	CONVOCATORIA PUBLICA	FEDGAR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-11-2019	
CAPAMA	25-jul-19	2019-FISMDF-0076-001--02062-010-CAN	076	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado C. Dr. Alfonso Rodriguez Franco Fracc. Benito Palomino entre Roberto,Jenkins Rangel y Humberto Gonzalez Araujo(CANCELADA)	0	0	0										
CCAPAMA	08-abr-19	2019-FISMDF-0077-003-02062-011	077	Rehabilitacion de la Red de Alcantarillado Sanitario en C. Pedro Rivas Cuellar en el Tramo de Francisco M. Revilla a Gilberto Lopez Velarde Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 2 (MODIFICADO)	1,070,000	1,070,000	0	CONTRATO	100%	100%	ML	858.34	369	INVITACION RESTRINJIDA	AGCONSTRUCCIONE S S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-08-2019	
CCAPAMA	08-abr-19	2019-FISMDF-0078-001-02062-012	078	Rehabilitacio de la Red de Alcantarillado Sanitario en la C. Belisario Dominguez entre Abraham Gonzalez y Av. Convencion Fracc. Insurgentes(MODIFICADO)	1,069,407	1,069,407	0	CONTRATO	100%	100%	ML	292.80	110	INVITACION RESTRINJIDA	FRAGUSA S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-09-2019	

CCAPAMA	08-abr-19	2019-FISMDF-0079-001-02062-013	079	Rehabilitación de la Red Alcantarillado Sanitario de la C. Belizario Dominguez entre Mariano Azuela y Doroteo Arango Fracc. Insurgentes (MODIFICADO)	887,885	887,885	0	CONTRATO	100%	100%	ML	389.15	110	ADJUDICACION DIRECTA	JOSMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-01-2019
SOPMA	08-abr-19	2019-FISMDF-0081-001-04111101-001	081	Construcción de Red de Pavimento Hidraulico C.San Patricio Tramo entre C. San Cosme y C. San Lucas Fracc. Los Pericos(MODIFICADO)	1,930,490	1,930,490	0	CONTRATO	100%	100%	M2	803.47	400	INV.RESTRINGIDA	JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ	FISMDF-0081-2019
SOPMA	08-abr-19	2019-FISMDF-0082-002-04111101-002	082	Construccion de Pavimento Hidraulico C. San Patricio Tramo entre C. Cultura Otomi y Cosme Fracc. Los Pericos(MODIFICADO)	2,458,151	2,458,151	0	CONTRATO	100%	100%	M2	1875.62	600	INV.RESTRINGIDA	JOSMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0082-2019
SOPMA	08-abr-19	2019-FISMDF-0083-002-04111101-003	083	Construcción de Pavimento Hidraulico C. San Bernardo Tramo entre C. San Rafael y C. S an Cosme Fracc. Los Pericos(MODIFICADO)	1,033,985	1,033,985	0	CONTRATO	100%	100%	M2	1030.97	400	INV.RESTRINGIDA	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONA AIRE S.A. DE C.V.	FISMDF-0083-2019
SOPMA	08-abr-19	2019-FISMDF-0084-002-04111101-004	084	Construcción de Pavimento Hidraulico C. S an Pablo Tramo entre C. San Rafael y C. San Cosme Fracc. Los Pericos(MODIFICADO)	991,612	991,612	0	CONTRATO	100%	100%	M2	1024.36	400	INV.RESTRINGIDA	CONSTRUCCIONES EK3 S.A. DE C.V.	FISMDF-0084-2019
CCAPAMA	05-abr-19	2019-FISMDF-0086-002-02071-015	086	Construcción de Canal de Desfogue Revestido a Cielo Abierto en el Bordo Santa Elena Ex Ejido Cumbres Transiciones Vertedor Alcantarillada Canal Desfogue y Muro Cerca de Protección Bordo Santa Elena Ex Ejido Cumbres(MODIFICADO)	3,704,660	3,704,661	0	CONTRATO	100%	100%	ML	100.88	1600	CONVOCATORIA PUBLICA	L.V. CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-06-2019
CCAPAMA	05-abr-19	2019-FISMDF-0090-001-02062-016	090	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario C. Mariano Azuela entre Pastor Roualx y J. Isabel Robles Etapa (MODIFICADO)	863,045	863,045	0	CONTRATO	100%	100%	ML	186.50	100	ADJUDICACION DIRECTA	O L DISEÑO Y URBANIZACION S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-02-2019
SOPMA	09-abr-19	2019-FISMDF-0091-002-04111101-017	091	Construcción de Pavimento Hidraulico C. San Bernardo Tramo entre C. San Cosme y C. San Lucas Fracc. Los Pericos(MODIFICADO)	2,359,330	2,359,330	0	CONTRATO	100%	100%	M2	976.48	400	INVITACION RESTRINJIDA	RODERIK PALACIOS	FISMDF-091-2019
SER.PUB	20-may-19	2019-FISMDF-0105-001-05203-021	105	Mejora de Alumbrado Público Col. Insurgentes Etapa 1 (Varias Calles) Col. Insurgentes Etapa 1(MODIFICADO)	1,171,158	1,171,158	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	100000	CONVOCATORIA PUBLICA	ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS S.A. C.V.	FISMDF-0105-2019
SER.PUB	20-may-19	2019-FISMDF-0106-001-05203-022	106	Mejora de Alumbrado Público Col. Insurgentes Etapa 1 (Varias Calles) Col. Insurgentes Etapa 2(MODIFICADO)	1,711,245	1,711,245	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	100000	INVITACION RESTRINJIDA	ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS S.A. C.V.	FISMDF-0106-2019
SER.PUB	20-may-19	2019-FISMDF-0107-05203-023	107	Mejora de Alumbrado Público Col. Insurgentes Etapa 1 (Varias Calles) Col. Insurgentes Etapa 3(CANCELADA)	0	0	0	_____	_____	_____	OBRA	1.00	100000	_____	_____	_____

SER.PUB	20-may-19	2019-FISMDF-0108-001-05203-024	108	Mejora de Alumbrado Público Col. Insurgentes Etapa 4 (Varias Calles) Col. Insurgentes Etapa 4(MODIFICADO)	975,010	975,010	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	100000	CONVOCATORIA PUBLICA	FERNANDO DE JESUS ESPARZA	FISMDF-0108-2019
SER.PUB	20-may-19	2019-FISMDF-0109-001-05203-025	109	Mejora de Alumbrado Público Col. Insurgentes Etapa 1 (Varias Calles) Col. Insurgentes Etapa 5(MODIFICADO)	1,296,728	1,296,728	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	100000	ADJUDICACION DIRECTA	SUBESTACION DEL CENTRO S.A. DE C.V.	FISMDF-0109-2019
SER.PUB	20-may-19	2019-FISMDF-0110-001-05203-026	110	Mejora de Alumbrado Público Col. Insurgentes Etapa 1 (Varias Calles) Col. Insurgentes Etapa 6(MODIFICADO)	1,285,013	1,285,013	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	100000	ADJUDICACION DIRECTA	SUBESTACION DEL CENTRO S.A. DE C.V.	FISMDF-0110-2019
CAPAMA	08-may-19	2019-FISMDF-0111-002-02062-027	111	Rehabilitacion del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la C. Independencia entre la C. Revolución y el Arroyo San Francisco Col. Vicente Guerrero(MODIFICADO)	3,766,425	3,766,425	0	CONTRATO	100%	100%	ML	247.76	36	CONVOCATORIA PUBLICA	FRADAG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-07-2019
SOPMA	20-may-19	2019-FISMDF-0112-002-08303-028	112	Construcción de 40 Recamaras Adicionales Zona 01-PB Varios Puntos del Mpio. de Ags.(MODIFICADO)	2,799,873	2,799,873	0	CONTRATO	100%	100%	VIVIENDA	40.00	40	INVITACION RESTRINJIDA	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONA AIRE S.A. DE C.V.	FISMDF-0112-2019
SOPMA	20-may-19	2019-FISMDF-0113-001-08303-029	113	Construcción de 40 Recamaras Adicionales Zona 02-PB Varios Puntos del Mpio. de Ags.(MODIFICADO)	2,781,325	2,725,909	55,417	CONTRATO	98%	100%	VIVIENDA	40.00	40	INVITACION RESTRINJIDA	SERGIO EDUARDO ROMO	FISMDF-0113-2019
SOPMA	20-may-19	2019-FISMDF-0114-001-08303-030	114	Construcción de 40 Recamaras Adicionales Zona 03-PB Varios Puntos del Mpio. de Ags.(MODIFICADO)	2,801,200	2,752,069	49,131	CONTRATO	98%	100%	VIVIENDA	40.00	40	INVITACION RESTRINJIDA	MAZA INFRAESTRUCTURA S.A. C.V.	FISMDF-0114-2019
SOPMA	20-may-19	2019-FISMDF-0115-001-08303-031	115	Construcción de 40 Recamaras Adicionales Zona 04-PB Varios Puntos del Mpio. de Ags.(MODIFICADO)	2,710,263	2,695,133	15,130	CONTRATO	99%	97%	VIVIENDA	39.00	39	INVITACION RESTRINJIDA	GRUPO EMPRESARIAL CAAD S.A.C.V.	FISMDF-0115-2019
SOPMA	21-may-19	2019-FISMDF-0116-002-08303-032	116	Construcción de 41 Recamaras Adicionales Zona 05-PB Varios Puntos del Mpio. de Ags.(MODIFICADO)	2,866,198	2,796,290	69,907	CONTRATO	98%	100%	VIVIENDA	41.00	41	INVITACION RESTRINJIDA	MADERERIA Y CONSTRUCCIONES ALLPINO S.A. C.V.	FISMDF-0116-2019
SOPMA	29-may-19	2019-FISMDF-0117-001-0740215-033	117	Mejoramiento de la Escuela Secundaria Técnica N° 42 Nueva Creación C. Ismael Rodríguez Negrete N° 601 Real del Sol(MODIFICADO)	668,460	668,460	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	117	ADJUDICACION DIRECTA	JOSE PADILLA GONZALEZ	FISMDF-0117-2019
SOPMA	29-may-19	2019-FISMDF-0118-001-0740214-034	118	Mejoramiento de Escuela Primaria Miguel Angel Barberena Vega C. Trabajo N° 401 Solidaridad Fracc. 1a Secc.(MODIFICADO)	934,729	934,729	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	427	ADJUDICACION DIRECTA	EDGAR ALBERTO GOMEZ	FISMDF-0118-2019
SOPMA	29-may-19	2019-FISMDF-0119-001-0740214-035	119	Mejoramiento de la Escuela Primaria Niños Heroes C. Belisario Dominguez C. Julian Medina Fracc. Insurgentes(MODIFICADO)	561,294	561,294	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	230	ADJUDICACION DIRECTA	SINERGIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0119-2019

SOPMA	29-may-19	2019-FISMDF-0120-0740214-036	120	Mejoramiento de Escuela Primaria Mexico C. Coahuila N° 202 Fracc. Mexico	1,118,336	1,118,336	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	548	ADJUDICACION DIRECTA	IGNACIO JIMENEZ ARMAS	FISMDF-0120-2019
SOPMA	29-may-19	2019-FISMDF-0121-001-0740214-037	121	Mejoramiento de Escuela Primaria Alberto Fuentes Davila C.Heroes de Chapultepec Ojo de Agua de Palmitas(MODIFICADO)	134,743	128,129	6,614	CONTRATO	95%	100%	OBRA	1.00	95	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUURS S.A. DE C.V.	FISMDF-0121-2019
SOPMA	29-may-19	2019-FISMDF-0122-001-0740214-038	122	Mejoramiento de Escuela ETV N° 103 Jose Guadalupe Posada C. Cardenal N° 405 El Conejal(MODIFICADO)	699,835	699,835	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	85	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO CONSTRUCTOR INTERNACIONAL DEL CENTRO S.A. DE C.V.	FISMDF-0122-2019
SOPMA	29-may-19	2019-FISMDF-0123-001-0740214-039	123	Mejoramiento de Escuela Secundaria N° 35 Jaime Sabines Av. de la Salud Esq. Próceres de la Enseñanza J. Guadalupe Peralta(MODIFICADO)	822,764	822,764	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	1139	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES INGENIERA ELECTRICA OLVERA S.A. DE C.V.	FISMDF-0123-2019
SOPMA	29-may-19	2019-FISMDF-0124-001-0740214-040	124	Mejoramiento de Escuela Primaria Humberto Ramirez Diaz C.San Pedro Ojocaliente 3aSecc.(MODIFICADO)	669,908	669,908	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	1139	ADJUDICACION DIRECTA	URCOMA S.A. DE C.V.	FISMDF-0124-2019
SOPMA	05-jun-19	2019-FISMDF-0125-001-0740215-041	125	Mejoramiento de Centro de Atención Múltiple IV C. Vidrieros Fracc. Municipio Libre(MODIFICADO)	670,008	670,008	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	160	ADJUDICACION DIRECTA	GC HIDROCALIDO S.A. DE C.V.	FISMDF-0125-2019
SOPMA	05-jun-19	2019-FISMDF-0126-001-0740214-042	126	Mejoramiento de Escuela Primaria Plan de Iguale C. Pozo de la Cruz N° 125 Fracc. Pozo Bravo(MODIFICADO)	852,219	852,219	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	590	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA HERRERA IBAÑEZ S.A. C.V.	FISMDF-0126-2019
SOPMA	13-jun-19	2019-FISMDF-0127-001-0411101-043	127	Pavimento Hidraulico C. Edmundo Gámez Orozco Tramo entre Prol. Edmundo Gámez Orozco y C. Reforma Com. Cañada Honda(MODIFICADO)	1,775,559	1,645,988	129,571	CONTRATO	93%	100%	M2	900.00	300	INVITACION RESTRINJIDA	CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS S.A. C.V.	FISMDF-0127-2019
SOPMA	13-jun-19	2019-FISMDF-0128-001-0411101-044	128	Pavimento Hidraulico C. Reforma Tramo Entre C. Edmundo Gámez Orozco y C. Independencia Com. Cañada Honda(MODIFICADO)	1,031,788	937,434	94,354	CONTRATO	91%	100%	M2	580.00	250	INVITACION RESTRINJIDA	CONSTRUCTORA ROLFE S.A. DE C.V.	FISMDF-0128-2019
SOPMA	13-jun-19	2019-FISMDF-0129-0411101-045	129	Pavimento Hidraulico C. Clavel Tramo entre L 3 M10 y C. Nardo Ej. Norias de Paso Hondo	3,014,433	1,998,581	1,015,852	CONTRATO	66%	100%	M2	1560.00	450	INVITACION RESTRINJIDA	COORPORATIVO HERMANOS GONVAL S.A. C.V.	FISMDF-0129-2019
SOPMA	13-jun-19	2019-FISMDF-0131-001-0411101-046	131	Pavimento Hidraulico C. Nardo Tramo entre Antigua Carretera a S.L.P. y C. Clavel Ej. Norias de Paso Hondo(MODIFICADO)	991,279	952,062	39,217	CONTRATO	96%	100%	M2	366.00	250	INVITACION RESTRINJIDA	MAGS CONSTRUCCIONES S.A. C.V.	FISMDF-0131-2019
SOPMA	10-jun-19	2019-FISMDF-0132-001-0740215-047	132	Mejoramiento de Escuela Secundaria General N° 34 Mahatma Gandhi C. Fernan Glez. de Eslava Esq. Con Av. Jose de Jesus Gonzalez Garcia Villa de Nuestra Señora de la Asunción Sector Guadalupe 1a Sección(MODIFICADO)	1,123,142	1,123,142	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	1268	ADJUDICACION DIRECTA	CONESTRUCTURA S.A. C.V.	FISMDF-0132-2019

SOPMA	10-jun-19	2019-FISMDF-0133-001-0740215-048	133	Mejoramiento de Escuela Secundaria Técnica N° 32 Francisco Aguayo Mora C.Chichen-Itza N° 1101 Fracc. Morelos 1a. Secc.(MODIFICADO)	769,422	617,765	151,657	CONTRATO	80%	100%	OBRA	1.00	1220	ADJUDICACION DIRECTA	METRICA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. C.V.	FISMDF-0133-2019
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0134-001-0411101-049	134	Pavimento Hidraulico C.Manuel J. Clouthier Tramo entre C.Sor Juana Ines de la Cruz y C. 20 de Noviembre Com. Jaltomate(MODIFICADO)	2,358,482	2,094,128	264,354	CONTRATO	89%	100%	M2	1215.00	300	INVITACION RESTRINJIDA	L.V. CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	FISMDF-0134-2019
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0135-0411101-050	135	Pavimento Hidraulico C. Sor Juane Ines de la Cruz Tramo entre C. Adolfo Lopez Mateos y C. Manuel J. Clouthier Com. Jaltomate	1,759,361	1,759,361	0	CONTRATO	100%	100%	M2	1049.61	300	INVITACION RESTRINJIDA	COPZA S. DE R.L. DE C.V.	FISMDF-0135-2019
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0136-001-08303-051	136	Construcción de 40 Recamaras Adicionales Planta Alta Zona 01-PA Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes(MODIFICADO)	2,869,824	2,367,605	502,219	CONTRATO	82%	90%	VIVIENDA	40.00	40	INVITACION RESTRINJIDA	CONSTRUCCIONES CTK S.A. DE C.V.	FISMDF-0136-2019
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0137-001-08303-052	137	Construcción de 37 Recamaras Adicionales Planta Alta 02-PA Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes(MODIFICADO)	2,671,199	2,629,794	41,405	CONTRATO	98%	100%	VIVIENDA	37.00	37	INVITACION RESTRINJIDA	ARENSEN DAVILA RAMIREZ	FISMDF-0137-2019
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0138-001-08303-053	138	Construcción de 31 Recamaras Adicionales Planta Alta Zona 03-PA Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes(MODIFICADO)	2,228,491	2,192,897	35,594	CONTRATO	98%	100%	VIVIENDA	31.00	31	INVITACION RESTRINJIDA	LA MONTOZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0138-2019
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0139-001-08303-054	139	Construcción de 29 Recamaras Adicionales Planta Alta Zona 04-PA Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes(MODIFICADO)	2,077,988	2,051,221	26,767	CONTRATO	99%	100%	VIVIENDA	29.00	29	INVITACION RESTRINJIDA	FONDO ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	FISMDF-0139-20109
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0140-001-08303-055	140	Construcción de 39 Recamaras Adicionales Planta Alta Zona 05- PA Varios Puntos del Mnunicipio de Aguascalientes(MODIFICADO)	2,818,522	2,813,336	5,186	CONTRATO	100%	100%	VIVIENDA	39.00	39	INVITACION RESTRINJIDA	SERGIO MORENO GUTIERREZ	FISMDF-0140-2019
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0141-001-08303-056	141	Construcción de 27 Recamaras Adicionales Planta Alta Zona 06/07-PA Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes(MODIFICADO)	1,928,099	1,395,667	532,432	CONTRATO	72%	100%	VIVIENDA	27.00	27	INVITACION RESTRINJIDA	OLDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0141-2019
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0144-001-08303-057	144	Construcción de 33 Recamaras Adicionales Planta Alta Zona 08-PA Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes(MODIFICADO)	2,370,157	1,703,381	666,776	CONTRATO	72%	90%	VIVIENDA	33.00	33	INVITACION RESTRINJIDA	HDI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	FISMDF-0144-2019
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0145-001-08303-058	145	Construcción de 16 Recamaras Adicionales Planta Alta Zona 09-PA Varios Puntos del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO)	1,149,997	453,756	696,241	CONTRATO	39%	60%	VIVIENDA	16.00	16	INVITACION RESTRINJIDA	RHV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0145-2019
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0146-001-08303-059	146	Construcción de 69 Techos Firmes (Promedio 20 M2) Zona 01-TF Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes(MODIFICADO)	2,597,609	2,522,234	75,375	CONTRATO	97%	94%	VIVIENDA	69.00	69	INVITACION RESTRINJIDA	JULIO CESAR BADILLO	FISMDF-0146-2019

SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0147-001-08303-060	147	Construcción de 30 Baños Adicionales Zona 01-BA Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes(MODIFICADO)	1,410,101	1,382,977	27,124	CONTRATO	98%	100%	VIVIENDA	30.00	30	INVITACION RESTRINJIDA	LUVI S.A. DE C.V.	FISMDF-0147-2019
SOPMA	09-jul-19	2019-FISMDF-0150-001-08303-061	150	Construccion de 32 Recamaras Adicionales Zona 06-PB Varios Puntos del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO)	2,239,804	2,198,147	41,657	CONTRATO	98%	98%	VIVIENDA	32.00	32	INVITACION RESTRINJIDA	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONA AIRE S.A. DE C.V.	FISMDF-0150-2019
SOPMA	09-jul-19	2019-FISMDF-0151-001-08303-062	151	Construccion de 29 Recamaras Adicionales Zona 07-PB Varios Puntos del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO)	2,021,035	1,998,827	22,208	CONTRATO	99%	100%	VIVIENDA	29.00	29	INVITACION RESTRINJIDA	HORACIO DE LIRA IBARRA	FISMDF-0151-2019
SOPMA	09-jul-19	2019-FISMDF-0152-001-08303-063	152	Construccion de 31 Recamaras Adicionales Zona 08-PB Varios Puntos del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO)	2,159,686	1,119,093	1,040,593	CONTRATO	52%	42%	VIVIENDA	31.00	31	INVITACION RESTRINJIDA	CBG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0152-2019
SOPMA	09-jul-19	2019-FISMDF-0153-001-08303-064	153	Construccion de 12 Recamaras Adicionales Zona 09-PB Varios Puntos del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO)	839,093	530,464	308,628	CONTRATO	63%	94%	VIVIENDA	12.00	12	ADJUDICACION DIRECTA	GREGORIO CALVILLO SIOLVA	FISMDF-0153-2019
SOPMA	09-jul-19	2019-FISMDF-0154-001-08303-065	154	Construccion de 22 Recamaras Adicionales Zona 10-PB Varios Puntos del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO)	1,530,529	1,512,465	18,063	CONTRATO	99%	100%	VIVIENDA	22.00	22	INVITACION RESTRINJIDA	IGNACIO JIMENEZ ARMAS	FISMDF-0154-2019
SOPMA	09-jul-19	2019-FISMDF-0155-001-08303-066	155	Construccion de 16 Recamaras Adicionales Zona 11-PB Varios Puntos del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO)	1,110,630	1,056,934	53,696	CONTRATO	95%	100%	VIVIENDA	16.00	16	INVITACION RESTRINJIDA	LM4 POZOS Y CONST. S.A. DE C.V.	FISMDF-0155-2019
SOPMA	31-jul-19	2019-FISMDF-0167-001-08303-071	167	Construccion de 30 Recamaras Adicionales Zona 10-PA Varios Puntos del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO)	2,158,807	2,126,070	32,737	CONTRATO	98%	100%	VIVIENDA	30.00	30	INVITACION RESTRINJIDA	JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ	FISMDF-0167-2019
SOPMA	31-jul-19	2019-FISMDF-0168-001-08303-072	168	Construccion de 30 Recamaras Adicionales Zona 11-PA Varios Puntos del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO)	2,165,264	2,147,425	17,839	CONTRATO	99%	100%	VIVIENDA	30.00	30	INVITACION RESTRINJIDA	ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS S.A. C.V.	FISMDF-0168-2019
SOPMA	08-ago-19	2019-FISMDF-0169-1342-073	169	Alberca Boulevares (Sanitarios Hombres Sanitarios Mujeres Bodega) C. Jesus Sotelo Inclan Boulevares Fracc. 1a. Secc.	1,896,329	540,768	1,355,561	CONTRATO	29%	90%	OBRA	1.00	500	INVITACION RESTRINJIDA	CONSTRUCCIONES ARQOX S.A. DE C.V.	FISMDF-0169-2019
CAPAMA	13-ago-19	2019-FISMDF-0170-001-02062-074	170	Rehabilitacion de la Red de Alcantarillado Sanitario en la C. Abraham Gonzalez entre Belizario Dominguez Fracc. Insurgentes(MODIFICADO)	1,786,731	1,050,986	735,745	CONTRATO	59%	92%	ML	336.70	65	INVITACION RESTRINJIDA	JOSMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0170-2019
CAPAMA	13-ago-19	2019-FISMDF-0171-02061-075	171	Rehabilitacion de la Red de Alcantarillado en la Tercer Privada 20 Noviembre de la Comunidad Calvillito	498,724	440,562	58,162	CONTRATO	88%	100%	ML	239.10	50	INVITACION RESTRINJIDA	URCOMA S.A. DE C.V.	FISMDF-0171-2019

CAPAMA	22-ago-19	2019-FISMDF-0172-001-02062-076	172	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado C. Dr. Alfonso Rodríguez Tramo Gilberto Lopez Velarde a Fco. M. Revilla Fracc. Benito Palomino Dena(MODIFICADO)	1,493,727	1,193,981	299,747	CONTRATO	80%	100%	ML	485.30	200	INVITACION RESTRINJIDA	CODEPRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0172-2019
SOPMA	25-sep-19	2019-FISMDF-0173-0740215-077	173	Rehabilitación de biblioteca Ramon Gonzalez Gonzalez C. 16 de Septiembre N° 104 Cienegal de Peñuelas	128,656	36,981	91,675	CONTRATO	29%	98%	OBRA	1.00	500	ADJUDICACION DIRECTA	CONST. Y PROYECTOS AMB. PRAGARBA S.A. DE C.V.	FISMDF-0173-2019
SOPMA	25-sep-19	2019-FISMDF-0174-01342-078	174	Rehabilitación de Unidades Deportivas Varias Puntos de la Ciudad(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	---	0%	OBRA	1.00	30000	---	---	---
SOPMA	25-sep-19	2019-FISMDF-0175-01342-079	175	Servicios Sanitarios Parque Mexico Av. Aguascalientes Ote. y Av. Pensadores Mexicanos	1,049,568	302,984	746,584	CONTRATO	29%	90%	OBRA	1.00	20000	INVITACION RESTRINJIDA	ING. CIVIL+INDUST. FIRMA S.A. DE C.V.	FISMDF-0175-2019
SOPMA	25-sep-19	2019-FISMDF-0176-01342-080	176	Rehabilitacion de Oficinas Parque Luis Donaldo Colosio C. Rosalia Monroy Fracc. Jose Lopez Portillo	87,764	0	87,764	CONTRATO	0.00%	100%	OBRA	1.00	500	---	---	---
SOPMA	25-sep-19	2019-FISMDF-0178-01342-081	178	Construcción de Caseta de Vigilancia Linea Verde Av. Poliducto Mariano Hidalgo	392,766	116,990	275,776	CONTRATO	30%	100%	OBRA	1.00	5000	ADJUDICACION DIRECTA	LUVI S.A. DE C.V.	FISMDF-0178-2019
SOPMA	02-oct-19	2019-FISMDF-0201-0740215-082	201	Mejoramiento de Centro de Atención Múltiple V C.Jardín de Zaragoza N° 606 Jardines de las Fuentes	416,463	275,302	141,162	CONTRATO	66%	90%	OBRA	1.00	5000	ADJUDICACION DIRECTA	J. JESUS BERNAL MARTINEZ	FISMDF-0201-2019
SOPMA	21-oct-19	2019-FISMDF-0202-1342-083	202	Rehabilitaciones de Unidades Deportivas Varios Puntos de la Ciudad	958,233	535,699	422,534	CONTRATO	56%	75%	OBRA	1.00	20000	ADJUDICACION DIRECTA	GERARDO ALEJANDRO ROSALES GUTIERREZ	FISMDF-0202-2019
SOPMA	08-nov-19	2019-FISMDF-0204-1342-084	204	Rehabilitacion del Parque Soberana Convencion Av. Constitución y C. Artículo 21 Fracc. Soberana Convención Revolucionaria	1,318,929	647,219	671,710	CONTRATO	49%	98%	OBRA	1.00	1500	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES ROBLEDO S.A. DE C.V.	FISMDF-0204-2019
SOPMA	08-nov-19	2019-fismdf-0205-1342-085	205	Rehabilitación de Parque Vía Av. Nzarío Ortiz Garza y Av Parque Vía Fracc. Santa Anita	1,318,929	653,539	665,390	CONTRATO	50%	3%	OBRA	1.00	1000	INVITACION RESTRINJIDA	MAGS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0205-2019
SEDESOM	09-abr-19	2019-FISMDF-0093-001-08302-019	093	Mi Hogar Corazón de Aguascalientes (Calentador Solar Fondo III) Todo el Municipio Aguascalientes(MODIFICADO)	18,013,708	18,013,708	0	CONTRATO	100%	100%	PAQUETE	1937.00	1937	LICITACION PUBLICA	ZITUM DESARROLLADORES S.A. DE C.V.	ADE-050-2019
CCAPAMA	02-abr-19	2019-FISMDF-0085-002-1137-014	085	Gastos Indirectos 2019 (CAPAMA) Todo el Municipio(MODIFICADO)	903,306	903,306	0	CONTRATO	100%	100%	SERVICIO	1.00	877190	---	---	---

SEDESOM	09-abr-19	2019-FISMDF-0092-002-1137-018	092	Gastos Indirectos 2019 (SEDESOM) Todo el Municipio (MODIFICADO)	1,130,181	1,017,080	113,100	CONTRATO	90%	90%	PROYECTO	1.00	5000	_____	_____	_____
SEDESOM	10-jul-19	2019-FISMDF-0156-001-1238-067	156	PRODIM SEDESOM (MODIFICADO)	497,134	497,134	0	_____	100%	100%	PROYECTO	1.00	50	_____	_____	_____
SOPMA	22-jul-19	2019-FISMDF-0158-1137-068	158	Gastos Indirectos (Todo el Municipio)	1,159,089	850,009	309,080	_____	73%	73%	REPORTE	1.00	877190	_____	_____	_____
SOPMA	16-jul-19	2019-FISMDF-0159-1238-069	159	PRODIM FINANZAS	1,955,700	584,587	1,371,113	_____	30%	98%	OBRA	1.00	2000	_____	_____	_____
FINANZAS	22-jul-19	2019-FISMDF-0160-1238-070	160	PRODIM IMPLAN	456,276	451,131	5,145	_____	99%	99%	PROYECTO	1.00	280000	_____	_____	_____

T O T A L E S	145,761,906	131,203,794.77	14,558,111.29
----------------------	--------------------	-----------------------	----------------------

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".



**SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS**

**PROGRAMA DE APÓYO A COMUNIDADES PARA LA RESTAURACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTÍSTICOS PROPIEDAD FEDERAL
(FOREMOBA 2018-2019)**

PTTO. ASIGNADO	\$ 360,000
PTTO. APROBADO	\$ 360,000
DEVENGADO	\$ 350,845
SALDO	\$ 9,155

NOVIEMBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	21-may-19	2019-FOREMOBA-0104-SS-02-01	104	TEMPLO EXPIATORIO DEL AVE MARIA	360,000	350,845	9,155	---	97.46%	96.47%	OBRA	1.00	797010	---	---	---
T O T A L E S					360,000	350,845.19	9,154.81									

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".



**SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS**

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
FORTASEG 2019

PTTO. ASIGNADO	\$ 39,682,222.80
PTTO. APROBADO	\$ 39,682,222.80
DEVENGADO	\$ 35,197,357.30
SALDO	\$ 4,484,865.50

NOVIEMBRE

Dep Ejec	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado		Devengado		Saldo		Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas U.M. Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Municipal	Total	Total										
SSP	08/04/2019	ANEXO TECNICO	001-A	Prevención Social de Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana	1,637,017	0	731,250	905,767	-	44.67%	44.67%	Seguimiento y Evaluación, Proyecto	4.00	-	Licitación a cuando menos 3 personas	Varios	Varios	
SSP	08/04/2019	ANEXO TECNICO	002-A	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	4,213,117	0	4,213,117	0	-	100.00%	100.00%	Elementos	339.00	339	-	Secretaria de Finanzas del Estado	-	
SSP	08/04/2019	ANEXO TECNICO	003-A	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	5,953,200	0	5,187,800	765,400	-	87.14%	87.14%	Varias	1647.00	-	Licitación a cuando menos 3 personas	Varios	Varios	
SSP	08/04/2019	ANEXO TECNICO	004-A	Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Intituciones de Seguridad Pública de Impartició de Justicia	20,329,185	0	19,790,564	538,621	-	97.35%	97.35%	Piezas	148928.00	148928	Licitación a cuando menos 3 personas	Varios	Varios	
SSP	08/04/2019	ANEXO TECNICO	005-A	Red Nacional de Radiocomunicación	936,000	0	446,790	489,210	-	47.73%	47.73%	Servicio	1.00	varios	-	-	-	
SSP	08/04/2019	ANEXO TECNICO	007-A	Reestructuración y homologación salarial de los elementos policiales	6,613,704	6,613,704	4,827,836	1,785,868	-	73.00%	73.00%	Proyecto	1.00	-	-	-	-	
TOTALES					39,682,223	6,613,704	35,197,357	4,484,866										

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".