



MUNICIPIO AGUASCALIENTES

INFORMACION ADICIONAL

1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020



SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

CUADRO RESUMEN
OBRA PÚBLICAAguascalientes
El corazón de México
AYUNTAMIENTO
2019 - 2021

JUNIO

PROGRAMA	PRESUPUESTO		TOTAL EJERCIDO						SALDO
	ASIGNADO	APROBADO	OBRA PÚBLICA	CAPÍTULO 1000 DE SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES MUEBLES	PROGRAMAS SOCIALES	SERVICIOS GENERALES	
PDM	133,830,540	130,959,951	70,614,197	-	-	-	-	-	63,216,344
FONDO RESARCITORIO 2020	234,000	-	-	-	-	-	-	-	234,000
FONDO RESARCITORIO 2019	90,348	-	-	-	-	-	-	-	90,348
FORTAMUN-DF	615,424,332	615,424,332	-	216,334,645	-	93,013,612	-	-	306,076,075
FISM-DF	227,557,903	33,277,938	161,809	-	-	-	-	-	227,396,094
FOREMOBA	500,000	-	-	-	-	-	-	-	500,000
FORTASEG	34,060,575	34,060,575	-	-	-	-	-	3,661,896	30,398,679
FORTASEG COPARTICIPACION	6,812,115	6,812,115	-	-	-	-	-	-	6,812,115
FORTASEG RENDIMIENTOS EDO.	182	-	-	-	-	-	-	-	182
3 X 1 PARA MIGRANTES	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000
VERTIENTES DE ESPACIOS PÚBLICOS	6,750,000	-	-	-	-	-	-	-	6,750,000
HABITAT	15,300,000	-	-	-	-	-	-	-	15,300,000
IMAA	200,000	-	-	-	-	-	-	-	200,000
	1,041,759,996	820,534,911	70,776,006	216,334,645	-	93,013,612	-	3,661,896	657,973,837

Capitulo	1000	11,661,091
Capitulo	2000	10,711,056
Capitulo	3000	721,723
Capitulo	4000	-
Capitulo	6000	47,682,135
Total		70,776,006

C.P. JOSÉ ALFREDO RAMÍREZ PÉREZ MALDONADO
DIRECTOR DE EGRESOSLIC. MARICELA ARANDA LÓPEZ
JEFA DEL DPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PÚBLICA
Y PROGRAMAS FEDERALES



**SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS**

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2020



Aguascalientes
El corazón de México®
AYUNTAMIENTO
2019 - 2021

PTTO. ASIGNADO	\$	133,830,540
PTTO. AUTORIZADO	\$	130,959,951
DEVENGADO	\$	70,614,197
SALDO	\$	60,345,754

Depend. Ejecutor a	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado		Saldo		Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Municipal	Total	Total	Total										
SOPMA	28-ene-20	2020-PDM-0002-DM-06-001	2	APOYOS COMUNITARIOS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	1,954,280	736,532	736,532	1,217,748	AD	50%	49%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____			
SOPMA	28-ene-20	2020-PDM-0003-DM-05-002	3	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	1,701,139	1,154,185	1,154,185	546,955	AD	26%	58%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____			
SOPMA	28-ene-20	2020-PDM-0004-DM-06-003	4	REHABILITACION DE AREAS PEATONALES Y ATENCION A PETICIONES CIUDADANAS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	18,426,130	6,549,710	6,549,710	11,876,419	AD	47%	31%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____			
SOPMA	28-ene-20	2020-PDM-0005-DM-06-004	5	RESCATANDO NUESTRA ARQUITECTURA. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	2,232,451	1,319,683	1,319,683	912,767	AD	20%	58%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____			
SOPMA	28-ene-20	2020-PDM-0006-DM-05-005	6	TIRADEROS DE ESCOMBRO. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	660,057	194,013	194,013	466,044	AD	46%	24%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____			
SOPMA	28-ene-20	2020-PDM-0007-IE-03-001	7	REHABILITACION Y ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	1,373,617	590,857	590,857	782,760	AD	34%	44%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____			
SOPMA	28-ene-20	2020-PDM-0008-002-UR-05-001	8	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	18,629,148	9,948,808	9,948,808	8,680,340	AD	44%	49%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____			
SOPMA	28-ene-20	2020-PDM-0009-UR-05-002	9	PINTURA EN VIALIDADES, NOMENCLATURAS Y SEÑALAMIENTOS DE PROTECCION DE OBRA. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	4,217,774	2,274,681	2,274,681	1,943,094	AD	14%	66%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____			
SOPMA	28-ene-20	2020-PDM-0010-DM-06-006	10	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS, CALLES Y AREAS DE TERRACERIAS Y CAUCES. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	1,415,758	325,402	325,402	1,090,356	AD	23%	21%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____			
SOPMA	06-feb-20	2020-PDM-0011-EA-01-001	11	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO. ZONA 01 AV. AYUNTAMIENTO, TRAMO TRAMO ENTRE AV. LAS AMERICAS Y CALLE DIAZ DE LEON	671,089	632,379	632,379	38,710	C	94%	100%	OBRA	1.00	3,500	DIRECTA ESTATAL	FERNANDO DE JESUS ESPARZA ORTIZ	DM-0011-2020			

JUNIO

SOPMA	06-feb-20	2020-PDM-0012-EA-01-002	12	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, ZONA 02 AV. AGUASCALIENTES, TRAMO ENTRE AV. NAZARIO ORTIZ GARZA A AV. ALAMEDA	423,578	423,303	423,303	274	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,500	DIRECTA ESTATAL	ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECHANICOS S.A. DE C.V.	DM-0012-2020
SOPMA	06-feb-20	2020-PDM-0013-EA-01-003	13	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, ZONA 03 AV. CONVENCION MILITAR, TRAMO ENTRE AV. DE LOS MAESTROS Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ	194,131	192,881	192,881	1,249	C	99%	100%	OBRA	1.00	2,500	DIRECTA ESTATAL	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES O&G S.A. DE C.V.	DM-0013-2020
SOPMA	06-feb-20	2020-PDM-0014-EA-01-004	14	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, ZONA 05 AV. CONVENCION PTE. TRAMO ENTRE CALLE GUADALUPE Y AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS	398,844	397,941	397,941	902	C	100%	100%	OBRA	1.00	3,600	DIRECTA ESTATAL	SUSAR LIDER ELECTICO S.A. DE C.V.	DM-0014-2020
SOPMA	06-feb-20	2020-PDM-0015-EA-01-005	15	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, ZONA 06 BLV. MIGUEL DE LA MADRID, TRAMO ENTRE BLD. LUIS DONALDO COLOSIO Y ARROLLO EL MOLINO	543,666	542,514	542,514	1,152	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECHANICOS S.A. DE C.V.	DM-015-2020
SOPMA	06-feb-20	2020-PDM-0016-EA-01-006	16	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, ZONA 07 AV. UNIVERSIDAD, TRAMO ENTRE AV. CONVENCION Y AV. AGUASCALIENTES.	488,445	487,612	487,612	832	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,500	DIRECTA ESTATAL	ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECHANICOS S.A.	DM-0016-EA-01-006
SOPMA	06-feb-20	2020-PDM-0017-EA-01-007	17	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, ZONA 8 CUMBRES III FRACC.	191,284	190,626	190,626	658	C	100%	100%	OBRA	1.00	1,500	DIRECTA ESTATAL	ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECHANICOS S.A. DE C.V.	DM0017-2020
SOPMA	06-feb-20	2020-PDM-0018-DM-05-007	18	ESTANCIA PROTECTORA DE MENORES, DE LA DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL ETAPA 2 (AIRE ACONDICIONADO) INSTALACIONES DEL C4	130,000	129,949	129,949	51	C	100%	100%	OBRA	1.00	500	DIRECTA ESTATAL	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS AMBIENTALES PRAGARBA S.A. DE C.V.	DM-05-007
SOPMA	06-feb-20	2020-PDM-0019-UR-04-003	19	ACABADO DE PISOS JARDIN DEL ENCINO. EL ENCINO BARRIO	60,000	53,713	53,713	6,287	C	90%	100%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	FERNANDO DE JESUS ESPARZA ORTIZ	DM-0019-2020
SOPMA	06-feb-20	2020-PDM-0020-DM-01-008	20	ESTUDIOS, PROYECTOS Y PERITOS. AGUASCALIENTES MPIO.	3,000,000	1,492,312	1,492,312	1,507,688	C	50%	87%	OBRA	1.00	877,190	DIRECTA ESTATAL	JULIO CESAR CAMPOS BETANCOURT	
SOPMA	06-feb-20	2020-PDM-0021-DM-05-009	21	AGENCIA DE LA FISCALIA DE JUICIOS MUNICIPALES INSTALACIONES C-4, AV. AGUASCALIENTES Y CALLE TULUM S/N, TIERRA BUENA FRACC.	517,738	259,420	259,420	258,318	C	50%	100%	OBRA	1.00	500	DIRECTA ESTATAL	LM4 POZOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	DM-0021-2020
SOPMA	06-feb-20	2020-PDM-0022-DM-05-010	22	SALA DE JUICIOS ORALES INSTALACIONES C-4 AV. AGUASCALIENTES Y CALLE TULUM S/N, TIERRA BUENA FRACC.	512,039	238,624	238,624	273,416	C	47%	99%	OBRA	1.00	500	DIRECTA ESTATAL	LM4 POZOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	DM-0022-2020
SOPMA	06-feb-20	2020-PDM-0023-ID-03-001	23	REHABILITACION DE ALBERCA V.N.S.A. ETAPA 04 AV. POLIDUCTO S/N. FRACC. VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION	2,204,947	2,089,800	2,089,800	115,147	C	95%	100%	OBRA	1.00	5,000	DIRECTA ESTATAL	HDI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	DM-0023-2020

SOPMA	19-feb-20	2020-PDM-0024-UR-04-004	24	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORECTIVO A FUENTE DON QUIJOTE. AV. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AV. HEROE DE NAOZARI ORIENTE	66,961	51,932	51,932	15,029	C	78%	100%	OBRA	1.00	25,000	DIRECTA ESTATAL	SUBESTACION DEL CENTRO S.A. DE C.V.	DM-0024-2020
SOPMA	19-feb-20	2020-PDM-0025-UR-01-005	25	CONSTRUCCION DE SOBRECAPETA ASFALTICA, AV. PETROLEOS MEXICANOS TRAMO: ENTRE AV. DE LA CONVENCION DE 1914 Y CALLE DR. CARLOS M. LOPEZ CENTRO ZONA	2,338,497	689,853	689,853	1,648,644	C	29%	100%	M2	3323.07	20,000	DIRECTA ESTATAL	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFAS S.A. DE C.V.	DM-0025-2020
SOPMA	19-feb-20	2020-PDM-0026-UR-01-006	26	CONSTRUCCION SOBRECAPETA ASFALTICA, AV. PETROLEOS MEXICANOS TRAMO: ENTRE CALLE DR. CARLOS M. LOPEZ Y CALLE JOSE REYES MARTINEZ CENTRO ZONA	2,107,363	629,764	629,764	1,477,599	C	30%	100%	M2	2987.55	20,000	DIRECTA ESTATAL	CESAR ENRIQUE PERALTA PLANCARTE	DM-0026-2020
SOPMA	19-feb-20	2020-PDM-0027-UR-01-007	27	CONSTRUCCION DE SOBRECAPETA ASFALTICA, AV. PETROLEOS MEXICANOS TRAMO: ENTRE CALLE JOSE REYES MARTINEZ Y CALLE LUIS CHILARDE CENTRO ZONA	1,491,332	437,783	437,783	1,053,548	C	29%	100%	M2	2093.25	20,000	DIRECTA ESTATAL	GRUPO REALIZA S.A. DE C.V.	DM-0027-2020
SOPMA	19-feb-20	2020-PDM-0028-UR-01-008	28	CONSTRUCCION DE SOBRECAPETA ASFALTICA, AV. PETROLEOS MEXICANOS TRAMO: ENTRE CALLE LUIS CHILARDE CALLE NORBERTO GOMEZ HORNEDO, CENTRO ZONA	946,830	940,134	940,134	6,697	C	99%	100%	M2	1305.34	20,000	DIRECTA ESTATAL	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFAS S.A. DE C.V.	DM-0028-2020
SOPMA	13-feb-20	2020-PDM-0029-UR-01-009	29	CONSTRUCCION DE SOBRECAPETA ASFALTICA, AV. HEROE DE NACAZARI SUR CALZADA ORIENTE TRAMO: ENTRE PASO PEATONAL Y CALLE MONTEALBAN. MEXICO FRACC.	2,401,365	1,620,627	1,620,627	780,738	C	67%	100%	M2	1731.89	300,000	DIRECTA ESTATAL	CONSTRUCTORA HERLOZA S.A. D C.V.	DM-0029-2020
SOPMA	13-feb-20	2020-PDM-0030-UR-01-010	30	CONSTRUCCION DE SOBRECAPETA ASFALTICA, AV. HEROE DE NACAZARI SUR CALZADA ORIENTE TRAMO: ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y CALLE INEGI. MEXICO FRACC.	2,499,618	2,408,012	2,408,012	91,606	C	96%	100%	M2	4661.32	300,000	DIRECTA ESTATAL	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFAS S.A. DE C.V.	DM-0030-2020
SOPMA	13-feb-20	2020-PDM-0031-UR-01-011	31	CONSTRUCCION DE SOBRECAPETA ASFALTICA, AV. HEROE DE NACAZARI SUR CALZADA ORIENTE TRAMO: ENTRE CALLE INEGI Y PASO PEATONAL. MEXICO FRACC.	2,246,725	2,201,240	2,201,240	45,485	C	98%	100%	M2	3658.43	300,000	DIRECTA ESTATAL	URZAZ SUPERVISIONES Y CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EL BAJIO, S.A.	DM-0031-2020
SOPMA	19-feb-20	2020-PDM-0032-DM-05-011	32	SERVICIOS SANITARIOS PARA EMPLEADOS Y LOCATARIOS CAM. CENTRO DE ATENCION MUNICIPAL, AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N OBRAJE COL.	1,890,143	1,299,177	1,299,177	590,966	C	69%	100%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	CONSORCIO INDUSTRIAL AIRE S.A DE C.V.	DM-0032-2020
SOPMA	19-feb-20	2020-PDM-0033-DM-05-12	33	MOBILIARIO, ACCESORIOS Y MAMPARAS EN SERVICIOS SANITARIOS PARA EMPLEADOS Y LOCATARIOS CAM. CENTRO DE ATENCION MUNICIPAL, AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, COL OBRAJE	1,004,732	838,550	838,550	166,182	C	83%	100%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE S.A. DE C.V.	DM-0033-2020
SOPMA	19-feb-20	2020-PDM-0034-DM-05-013	34	COMEDOR, COCINA, Y OBRAS VARIAS CAM. CENTRO DE ATENCION MUNICIPAL, AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N COL OBRAJE	2,467,927	1,859,205	1,859,205	608,722	C	75%	100%	OBRA	1.00	2,000	_____	_____	DM-0034-2020
SOPMA	19-feb-20	2020-PDM-0035-DM-05-14	35	ACABADOS Y DETALLES CAM. CENTRO DE ATENCION MUNICIPAL, AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, OBRAJE COL.	834,160	834,000	834,000	160	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	HORACIO DE LIRA IBARRA	DM-0035-2020

SOPMA	19-feb-20	2020-PDM-0036-DM-06-015	36	RAHABILITACION DE FACHADAS CALLE JUAREZ TRAMO DE CALLE RIVERO Y GUTIERREZ A CALLE UNION CENTRO ZONA	723,728	656,754	656,754	66,974	C	91%	100%	OBRA	1.00	1,500	DIRECTA ESTATAL	LUVI S.A. DE C.V.	DM-0036-2020
SOPMA	19-feb-20	2020-PDM-0037-DM-06-016	37	PISO EN INTERIOR Y ATRIO TEMPLO DEL PERPETUO SOCORRO. SAN MARCOS FRACC.	1,295,433	1,022,713	1,022,713	272,720	C	79%	86%	OBRA	1.00	2,500	INV. RESTRI. ESTATAL	CONSTRUCCIONES ROLFE S.A. DE C.V	DM-0037-2020
SOPMA	19-feb-20	2020-PDM-0038-UR-01-012	38	CONSTRUCCION SOBRECARPETA ASFALTICA CALLE BENITO JUAREZ. TRAMO ENTRE CALLE UNION CALLE 5 DE MAYO, CENTRO ZONA	1,401,240	413,592	413,592	987,647	C	30%	81%	M2	1430.00	2,500	INV. RESTRI. ESTATAL	GRUPO REALIZA S.A. DE C.V	DM-0038-2020
SOPMA	21-feb-20	2020-PDM-0039-UR-01-013	39	CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA CALLE LARREATEGUI. TRAMO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE BENDITO JUAREZ CENTRO ZONA	791,008	674,999	674,999	116,009	C	85%	100%	OBRA	1010.00	500,000	DIRECTA ESTATAL	GRUPO REALIZA S.A. DE C.V	DM-0039-2020
SOPMA	19-feb-20	2020-PDM-0040-UR-01-014	40	CONSTRUCCION SOBRECARPETA ASFALTICA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON TRAMO ENTRE CALLE UNION Y CALLE JUAN DE MONTORO, CENTRO ZONA	2,498,275	1,792,066	1,792,066	706,210	C	72%	99%	OBRA	1.00	2,500	INV. RESTRI. ESTATAL	AML CONSTRUCTORA S.A. DE C.V	DM-0040-2020
SOPMA	19-feb-20	2020-PDM-0041-DM-05-017	41	CARPETA ASFALTICA EN CAM AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N OBRAJE COL.	2,131,433	2,008,163	2,008,163	123,270	C	94%	100%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	TRITURADOS Y ASFALTOS TRIANA S.A DE C.V.	DM-0041-2020
SOPMA	19-feb-20	2020-PDM-0042-DM-05-018	42	SEÑALIZACION EN ESTACIONAMIENTO CAM	755,783	737,791	737,791	17,992	C	98%	100%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	TRANSPORTE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	DM-0042-2020
SOPMA	19-feb-20	2020-PDM-0043-DM-06-019	43	SEÑALIZACION EN ESTACIONAMIENTO CAM	977,921	867,571	867,571	110,350	C	89%	100%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	LUIS ROBERTO DIAZ SANCHEZ	DM-0043-2020
SOPMA	19-feb-20	2020-PDM-0044-DM-06-020	44	REHABILITACION DE FACHADS CALLE RIVERO Y GUTIERREZ (ACERA NORTE)	1,125,812	720,559	720,559	405,253	C	64%	98%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	MA. GUADALUPE GUTIERREZ PADILLA	DM-044-DM-06-020
SOPMA	19-feb-20	2020-PDM-0045-DM-05-021	45	MUROS INTERIORES EN AREA CENTRAL COMPLEMENTO CAM. AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, OBRAJE COL	1,829,290	1,799,655	1,799,655	29,636	C	98%	100%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	GRUPO CONSTRUCTORA KAFRAGS S.A. DE C.V.	DM-045-2020
SOPMA	06-mar-20	2020-PDM-0046-DM-05-022	46	INSTALACION ELECTRICA DE ALUMBRADO INTERIOSR, ETAPA 02 CAM. AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, OBRAJE COL.	556,341	541,212	541,212	15,130	C	97%	100%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	ROKA ELECTRIFICACION Y URBANIZACION S.A. DE C.V.	DM-046-2020
SOPMA	06-mar-20	2020-PDM-0047-DM-05-023	47	INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION, ALIMENTADORES Y CONTACTOS, ETAPA 02 CAM. AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N , OBRAJE COL	605,127	587,822	587,822	17,305	C	97%	100%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	H&P URBANIZACION , EDIFICACION Y SERVICIOS S.A. DE C.V	DM-0047-2020

SOPMA	06-mar-20	2020-PDM-0048-ID-0048-ID-03-002	48	PROTECCION LATERAL DE CANCHA MULTIUSOS. AV. CONVENCION 1914 ORIENTE, S/N LA ESTRELLA FRACC.	204,812	199,501	199,501	5,311	C	97%	100%	OBRA	1.00	500	DIRECTA ESTATAL	EDIFICACIONES RENACE S.A. DE C.V.	DM-0048-2020
SOPMA	06-mar-20	2020-PDM-0049-DM-05-024	49	AREA DE INVERSIONES EN GOBIERNO DIGITAL CAM. AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, OBRAJE COL	346,772	240,529	240,529	106,243	C	69%	100%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	RODRIGUEZ GUZMAN, MIGUEL DE JESUS	DM-0049-2020
SOPMA	19-feb-20	2020-PDM-0050-S5-02	50	CONSTRUCCION DE LA ETAPA 6-A COMPLEMENTO DEL RELLENO SANITARIO SAN NICOLAS. KM 9.3 CARRETERA JOSE MARIA MORELSON, AGUASCALIENTES, SAN NICOLAS COM.	9,000,000	3,862,799	3,862,799	5,137,201	C	43%	75%	OBRA	1.00	1,100,000	DIRECTA ESTATAL	GLG INGENIEROS S.A. DE C.V.	DM-0050-2020
SOPMA	13-mar-20	2020-PDM-0051-ID-03-003	51	COMPLEMENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ALBERCA BOULEVARES, CALLE SESUS SOTELO INCLAN, BOULEVARES FRACC. 1A SECCION	470,693	430,588	430,588	40,105	C	91%	100%	OBRA	1.00	500	DIRECTA ESTATAL	CONSTRUCTO R CALVILLOS.A. DE C.V.	DM-0051-2020
SOPMA	13-mar-20	2020-PDM-0053-UR-03-015	53	BANQUETAS CALLE JUAREZ ACERA ORIENTE, TRAMO ENTRE CALLE UNION Y CALLE 5 DE MAYO, CENTRO ZONA	1,002,931	823,073	823,073	179,858	C	82%	100%	M2	563.70	150,000	DIRECTA ESTATAL	CONTROL DE OBRA Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES	DM-0053-2020
SOPMA	13-mar-20	2020-PDM-0054-UR-03-016	54	BANQUETAS CALLE JUAREZ ACERA PONIENTE, TRAMO ENTRE CALLE UNION Y CALLE 5 DE MAYO, CENTRO ZONA	967,725	691,049	691,049	276,676	C	71%	100%	M2	430.25	150,000	DIRECTA ESTATAL	CORPORATIVO CONSTRUYE S.A. DE C.V.	DM-0054-2020
SOPMA	31-mar-20	2020-PDM-0055-UR-01-017	55	REHABILITACION DE SOBRECARPETA ASFALTICA. AV DE LA CONVENCION DE 1914 NORTE TRAMO DE AV. FUNDICION Y C. EDMUNDO GAMEZ OROZCO, BUENOS AIRES COL.	921,364	895,676	895,676	25,689	C	97%	100%	M2	1155.78	5,000	DIRECTA ESTATAL	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A. DE C.V.	DM-0055-2020
SOPMA	31-mar-20	2020-PDM-0056-UR-03-018	56	REHABILITACION DE BANQUETAS C. RIVERO Y GUTIERREZ (ACERA NORTE)TRAMO ENTRE C. GUADALUPE VICTORIA Y C. JUAREZ CENTRO ZONA	2,500,000	743,491	743,491	1,756,509	C	30%	22%	M2	507.50	5,000	_____	_____	DM-0056-2020
SOPMA	31-mar-20	2020-PDM-0057-UR-03-019	57	REHABILITACION DE BANQUETAS C. RIVERO Y GUTIERREZ (ACERA SUR) TRAMO: ENTRE C. GUADALUPE Y VICTORIA Y C. JUAREZ, CENTRO ZONA	1,383,759	455,220	455,220	928,539	C	33%	69%	M2	655.82	5,000	INV. REST. ESTATAL	EMULSIONES ASFALTICAS DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V	DM-0057-2020
SOPMA	31-mar-20	2020-PDM-0058-UR-03-020	58	REHABILITACION DE BANQUETAS C. UNION TRAMO ENTRE CALL DE MAYO Y CALLE JUAREZ CENTRO ZONA	1,895,325	538,951	538,951	1,356,373	C	28%	20%	M2	687.67	5,000	INV. REST. ESTATAL	CORPORATIVO CONSTRUYE S.A. DE C.V.	DM-0058-2020
SOPMA	31-mar-20	2020-PDM-0059-UR-05-025	59	CENTRO PARA LA INTEGRACION DE ADULTOS MAYORES ETAPA 1	1,000,000	299,995	299,995	700,005	C	30%	0%	OBRA	1.00	1,500	_____	_____	DM-0059-2020
SOPMA	31-mar-20	2020-PDM-0060-UR-03-021	60	REPOSICION DE BANQUETAS ZONA 01 VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES	1,000,003	583,238	583,238	416,765	C	58%	100%	M2	970.00	5,000	DIRECTA ESTATAL	LM4 POZOS Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.	DM-0060-2020

SOPMA	31-mar-20	2020-PDM-0061-UR-03-022	61	REPOSICION DE BANQUETAS ZONA 02 VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES	1,000,003	398,393	398,393	601,610	C	40%	100%	M2	930.32	5,000	DIRECTA ESTATAL	GRUPO CONSTRUCTO R CONSEGA	DM-061-2020
SOPMA	07-abr-20	2020-PDM-0062-UR-01-023	62	REHABILITACION DE SOBRECARPETA ASFALTICA. AV. CONVENCION 1914 NORTE CALZADA SUR, TRAMO DE C. EDMUNDO GAMEZ OROZCO Y C. CARLOS SAGREDO/C. SAN CLEMENTE	2,482,558	731,930	731,930	1,750,627	C	29%	98%	M2	3331.47	5,000	DIRECTA ESTATAL	CONSTRUCCIO NES Y PROYECTOS URDAZ	DM-062-2020
SOPMA	07-abr-20	2020-PDM-0063-EA-01-008	63	REUBICACION DE SUBESTACION 75 KVA CALLE RIVERO Y GUTIERREZ, CENTRO ZONA	326,916	305,172	305,172	21,744	C	93%	100%	OBRA	1.00	2,500	DIRECTA ESTATAL	ACHER CONSTRUCCIO NES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECA NICOS S.A. DE C.V	DM-0063-2020
SOPMA	07-abr-20	2020-PDM-0064-UR-01-024	64	REHABILITACION DE SOBRECARPETA ASFALTICA. AV. CONVENCION 1914 NORTE (CALZADA SUR) TRAMO ENTRE C. CARLOS SAGREDO/C. SAN CLEMENTE Y C. ASIA	2,437,407	720,437	720,437	1,716,971	C	30%	80%	M2	3423.83	5,000	DIRECTA ESTATAL	AML CONSTRUCTO RA S.A. DE C.V	DM-064-2020
SOPMA	15-abr-20	2020-PDM-0065-DM-06-026	65	ANUNCIOS Y LOGOTIPOS EN FACHADAS. CALLE JUAREZ TRAMO ENTRE C. RIVERO Y GUTIERREZ Y C. UNION, CENTRO ZONA	185,163	54,247	54,247	130,916	C	29%	100%	OBRA	1.00	481	DIRECTA ESTATAL	LUVI S.A. DE C.V.	DM-065-2020
SOPMA	24-abr-20	2020-PDM-0066-UR-01-025	66	REHABILITACION DE SOBRECARPETA ASFALTICA. AV. DE LA CONVENCION DE 1914 NORTE ENTRE AV. FUNDICION Y C. ASIA, BUENOS AIRES COL.	6,088,213	1,695,146	1,695,146	4,393,068	C	28%	98%	M2	8169.17	10,000	DIRECTA ESTATAL	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO NES CAFA S.A. DE C.V.	DM-066-2020
SOPMA	30-abr-20	2020-PDM-0067-UR-01-027	67	REHABILITACION DE SOBRECARPETA ASFALTICA CALLE JOSE MARIA ARTEAGA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MEXICO, CENTRO ZONA	229,900	0	0	229,900	C	0%	0%	OBRA	1.00	2,500	_____	_____	_____
SOPMA	30-abr-20	2020-PDM-0068-UR-05-026	68	REHABILITACION DE BANQUETAS C. RIVERO Y GUTIERREZ (ACERA NORTE) TRAMO ENTRE C. GUADALUPE VICTORIA Y C. JUAREZ, CENTRO ZONA.	958,207	846,785	846,785	111,422	C	88%	99%	M2	925.00	5,000	DIRECTA ESTATAL	TRITURADOS Y ASFALTOS TRIANA S.A DE C.V.	DM-0068-2020
SOPMA	19-may-20	2020-PDM-0069-DM-05-27	69	CAMBIO DE CUBIERTA AREA DE FLORES DEL MERCADO TERAN C. 5 DE MAYO ENTRE CALLE UNION Y CALLE ARTEAGA, CENTRO ZONA	835,939	239,857	239,857	596,082	C	29%	99%	OBRA	1.00	3,500	DIRECTA ESTATAL	GERARDO ALEJANDRO ROSALES GUTIERREZ	DM-069-2020
SOPMA	28-may-20	2020-PDM-0081-UR-01-028	81	RIEGO DE SELLO EN AV. CONVENCION DE 1914 PONIENTE. TRAMO ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE CARLOS BARRON, GUADLUPE DE BARRIO	789,102	0	0	789,102	C	0%	0%	M2	9718.00	2,000	_____	_____	_____

TOTALES	130,959,951	70,614,197	70,614,197	60,345,754
----------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL



FORTAMUN-DF 2020

PTTO. ASIGNADO	\$	615,424,332
PTTO. AUTORIZADO	\$	615,424,332
DEVENGADO	\$	309,348,257
SALDO	\$	306,076,075

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado		Saldo		JUNIO					
					Total	Total	Federal	Total	Total	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista
SSP	14/06/2020	2020-FORTAMUNDF-0001-001-DM-06-001	001	Pago de Sueldos y Pensiones de Seguridad Pública	501,832,104	216,334,645	216,334,645	285,497,459	AM	43%	43%	Lote	1.00	877,190	_____	_____	_____
SSP	27/03/2020	2020-FORTAMUNDF-0052-DM-04-002	0052	Adquisición de Vehículos Equipados como Patrulla	93,467,232	93,013,612	93,013,612	453,620	AM	99%	99%	Lote	1.00	877,190	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	JET VAN CAR RENTAL, SA DE CV	AD021/2020
SSP	15/06/2020	2020-FORTAMUNDF-0096-DM-06-003	0096	Pago de Combustible para los Vehículos Adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública	20,124,996	0	0	20,124,996	AM	0%	0%	Lote	1.00	877,190	_____	_____	_____
T O T A L E S					615,424,332	309,348,257	309,348,257	306,076,075									

Nota: No incluye comisiones bancarias por \$220.40

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS

DIRECCION DE EGRESOS

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL



PTTO. ASIGNADO	\$ 227,557,903
PTTO. AUTORIZADO	\$ 33,277,938
DEVENGADO	\$ 161,809
SALDO	\$ 33,116,129

JUNIO

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0070-0411101-001	070	Pavimento Hidráulico C. el Grullo entre C. Ameca y C. Amatitan Fracc. La Soledad (CANCELADA)	1,931,572	0	1,931,572	CONTRATO	0.00%	0.00%	M2	1034.17	350			
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0071-0411101-002	071	Pavimento Hidraulico C. el Garbanzo entre C. de la Espiga y C.Hacienda Mesillas Col. El Riego (CANCELADA)	2,082,877	0	2,082,877	CONTRATO	0.00%	0.00%	M2	1313.13	450			
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0072-0411101-003	072	Pavimento Hidraulico C. Lluvia entre C. de la Espiga y C. Hcienda Mesillas Col. El Riego	2,176,247	0	2,176,247	CONTRATO	0.00%	0.00%	M2	1391.59	500			
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0073-0411101-004	073	Pavimento Hidraulico C. Ernesto Che Guevara entre C. Francisco Villa y Carr. Ags-Slp Ej. Norias de Paso Hondo (CANCELADA)	2,500,000	0	2,500,000	CONTRATO	0.00%	0.00%	M2	1480.26	500			
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0074-0411101-005	074	Pavimento Hidraulico C. Camilo Cien Fuegos entre C. Francisco Villa y Carr. Ags-Slp Ej. Norias de Paso Hondo(CANCELADA)	2,500,000	0	2,500,000	CONTRATO	0.00%	0.00%	M2	1381.09	500			
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0075-0411101-006	075	Pavimento Hidraulico C. Felipe Angeles Sur entre C. Francisco Villa y Carr. Ags-Slp Ej Norias de Paso Hondo	2,220,866	0	2,220,866	CONTRATO	0.00%	0.00%	M2	1377.21	500			
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0076-0411101-007	076	Pavimento Hidraulico C. Catzopan entre C. Delicias y C. Celedonia Fracc. Lomas del Gachupin	1,027,751	0	1,027,751	CONTRATO	0.00%	0.00%	M2	408.60	350			
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0077-0411101-008	077	Pavimento Hidraulico C. Chapin entre C. Delicias y C. las Flores Fracc. Lomas del Gachupin (CANCELADA)	2,484,113	0	2,484,113	CONTRATO	0.00%	0.00%	M2	1164.89	500			

SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0078-0411102-009	078	Rehabilitación de Sobre carpeta Asfáltica C. Guzmán entre C. Benito Juárez y Av. Ignacio Zaragoza Zona Centro(CANCELADA)	2,070,635	0	2,070,635	CONTRATO	0.00%	0.00%	M2	2650.00	5000			
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0079-0411102-010	079	Rehabilitación de Sobre carpeta Asfáltica C. Rivero y Gutiérrez entre C. Gorostiza y C. Benito Juárez Zona Centro	2,353,624	0	2,353,624	CONTRATO	0.00%	0.00%	M2	3100.00	5000			
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0080-0411102-011	080	Rehabilitación de Sobre carpeta Asfáltica C. Unión entre C. Benito Juárez y C. 5 de Mayo Zona Centro	563,689	161,809	401,880	CONTRATO	28.71%	0.00%	M2	950.00	2500	ADJ.DIRECTA	CONCRETOS UNIVERSALES S.A. C.V.	FISMDF-0080-2020
CAPAMA	22-jun-20	2020-FISMDF-0088-01024-018	088	Equipamiento de Pozo P-059-A Ojo caliente 1 ubicado en Av. Ags. Oriente Acera Este Av. Alameda C. San José de la Ordeña al Sur en el Frac. Ojo caliente 1	5,864,061	0	5,864,061	CONTRATO	0.00%	0.00%	SISTEMA	1.00	58444			
CAPAMA	22-jun-20	2020-FISMDF-0089-01024-019	089	Equipamiento Electromecánico de Pozo P-066-A Colinas del Rio Arno Esq. Antiguo Camino a San Ignacio Frac. Colinas del Rio	5,502,502	0	5,502,502	CONTRATO	0.00%	0.00%	SISTEMA	1.00	22304			

TOTALES	33,277,938	161,809.01	33,116,129.35
----------------	-------------------	-------------------	----------------------

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES

FORTASEG 2020

Aguascalientes
El Corazón de México
AYUNTAMIENTO
2016 - 2021

PTTO. ASIGNADO	\$	40,872,690
PTTO.	\$	40,872,690
DEVENGADO	\$	3,661,896
SALDO	\$	37,210,794

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado		Devengado		Saldo		Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Federal	Total	Federal	Total	Federal				U.M.	Cantidad				
SSP	13/03/2020	ANEXO TÉCNICO	001 A	Fortalecimiento d elas Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	3,661,896	3,661,896	3,661,896	3,661,896	0	0.00	-	100%	100%	Evaluaciones	497	497	-	-	-
SSP	13/03/2020	ANEXO TÉCNICO	002 A	Profesionalización, Certificación y Capacitación d elos Elementos Policiales y las Instituciones de Seguridad Pública	6,639,146	6,639,146	0	0	6,639,146	6,639,146.00	-	0%	0%	Varias	1,623	-	-	-	-
SSP	13/03/2020	ANEXO TÉCNICO	003 A	Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública	20,869,500	20,869,500	0	0	20,869,500		-	0%	0%	Varias	191,475	-	-	-	-
SSP	13/03/2020	ANEXO TÉCNICO	004 A	Prevensión Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana	1,650,000	1,650,000	0	0	1,650,000		-	0%	0%	Varias	4	-	-	-	-
SSP	13/03/2020	ANEXO TÉCNICO	005 A	Sistema Nacional de Información, bases de datos del SNSP	700,033	700,033	0	0	700,033		-	0%	0%	Varias	46	-	-	-	-
SSP	13/03/2020	ANEXO TÉCNICO	006 A	Fortalecimiento de los Sistemas de Videovigilancia y Geolocalización	540,000	540,000	0	0	540,000		-	0%	0%	Piezas	15	-	-	-	-
SSP	13/03/2020	ANEXO TÉCNICO	007 A	Reestructuración y Homologación Salarial	6,812,115	6,812,115	0	0	6,812,115		-	0%	0%	Proyecto	1	-	-	-	-
T O T A L E S					40,872,690	40,872,690	3,661,896	3,661,896	37,210,794	6,639,146									

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".