

Total: 11

Programas Regionales PRORE

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio-Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
AGU16160400813229	Parque Para Discapacitados Dif. Primo Verdad	PRORE 101	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$2,555,172	\$2,555,172	\$2,555,172	\$2,555,172	\$2,555,172	\$2,555,172	\$2,555,172	100.00	\$0	Otros	2,000	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: / Registro: Obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160400813249	Rehabilitación De Canchas Y Construcción De Gimnasio Al Aire Libre Infonavit Morelos	PRORE 102	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$2,456,896	\$2,456,897	\$2,456,897	\$2,456,897	\$2,456,897	\$2,456,897	\$2,456,897	100.00	\$0	Otros	15,000	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: / Registro: Obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160400813254	Rehabilitación De Parque Pintores Mexicanos	PRORE 103	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$1,965,517	\$1,965,517	\$1,965,517	\$1,965,517	\$1,965,517	\$1,965,517	\$1,965,517	100.00	\$0	Otros	3,809	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: / Registro: Obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160400813266	Rehabilitación Parque López Portillo	PRORE 104	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$1,425,000	\$1,425,000	\$1,425,000	\$1,425,000	\$1,425,000	\$1,425,000	\$1,425,000	100.00	\$0	Otros	15,213	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: / Registro: Obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160400813280	Rehabilitación Del Parque Fidel Velazquez	PRORE 105	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$982,758	\$982,759	\$982,759	\$982,759	\$982,759	\$982,759	\$982,759	100.00	\$0	Otros	3,000	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: / Registro: Obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160400813289	Rehabilitación Parque Pensadores Mexicanos	PRORE 106	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$982,758	\$982,759	\$982,759	\$982,759	\$982,759	\$982,759	\$982,759	100.00	\$0	Otros	2,826	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: / Registro: Obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160400813307	Rehabilitación Del Centro Cultural Refugio Reyes Heróles	PRORE 107	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$540,517	\$540,517	\$540,517	\$540,517	\$540,517	\$540,517	\$540,517	100.00	\$0	Otros	555,000	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: / Registro: Obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160400813323	Centro Historico Calle Primo Verdad Y Calle Hidalgo	PRORE 108	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$39,310,344	\$39,259,245	\$39,259,245	\$39,259,245	\$39,259,245	\$39,259,245	\$39,259,245	100.00	\$0	Otros	555,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada - Obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160400813332	Rehabilitación Del Canal Interceptor Tramo 01	PRORE 109	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$28,500,000	\$28,464,000	\$28,464,000	\$28,464,000	\$28,464,000	\$28,464,000	\$28,464,000	100.00	\$0	Otros	16,596	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160400813343	Rehabilitación Del Canal Interceptor Tramo 02	PRORE 110	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$6,879,310	\$28,464,000	\$28,464,000	\$28,464,000	\$28,464,000	\$28,464,000	\$28,464,000	100.00	\$0	Otros	16,596	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160400815940	Gastos Indirectos Prore 2016	PRORE 111	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Otros	500,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Gastos indirectos concluidos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

ING. ALFREDO MARTÍN CERVANTES GARCÍA  
SECRETARIO DE FINANZAS