

Total: 6 Proyectos de Desarrollo Regional PRODER A

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
AGU17170200889870	Construcción De Pavimento Hidráulico Blvd. Jose Maria Chavez	PRODERA-0080	Agascalientes	Agascalientes	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	Terminado	2017	\$6,879,111	\$6,879,111	\$6,879,111	\$6,879,111	\$6,879,111	\$6,879,111	\$6,879,111	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170200890037	Construcción De Pavimento Hidráulico Av. Julio Diaz Torre	PRODERA-0081	Agascalientes	Agascalientes	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	Terminado	2017	\$8,406,500	\$8,406,500	\$8,406,500	\$8,406,500	\$8,406,500	\$8,406,500	\$8,406,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170200890044	Construcción De Pavimento Hidráulico Calle Francisco Mares	PRODERA-0082	Agascalientes	Agascalientes	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	Terminado	2017	\$791,200	\$791,200	\$791,200	\$791,200	\$791,200	\$791,200	\$791,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170200890063	Rehabilitación De Banquetas Centro Histórico	PRODERA-0083	Agascalientes	Agascalientes	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	Terminado	2017	\$3,629,630	\$3,629,630	\$3,629,630	\$3,629,630	\$3,629,630	\$3,629,630	\$3,629,630	100.00	\$0	Metros Cuadrados	797,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU171703000955728	Construcción De Pavimento Hidráulico, Calle Art. 52	PRODERA-84-2017	Agascalientes	Agascalientes	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	Terminado	2017	\$692,300	\$692,300	\$692,300	\$692,300	\$692,300	\$692,300	\$692,300	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU171703000955733	Construcción De Pavimento Hidráulico, Calle Art. 51	PRODERA-85-2017	Agascalientes	Agascalientes	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	Terminado	2017	\$692,300	\$692,300	\$692,300	\$692,300	\$692,300	\$692,300	\$692,300	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

ING. ALFREDO MARTÍN CERVANTES GARCÍA  
SECRETARIO DE FINANZAS