

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas y la Deuda Pública

Total 1

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO
2018	4	AGU18180201133321	Proyecto de inversión	1,578,400.53	ff1: (solo_recurso:2018_ramo:23_modalidad:U_prog_pres:22_tipo_recurso:F) EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1578400.53, modificado:1579980.51))	Rehabilitación Integral De Guarniciones Y Banquetas	1	Aguascalientes	1	Aguascalientes	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2018-PRORE-0117	N			1250	Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Calle Ignacio T. Chávez Tramo de C. José F. Elizondo a C. Camélias, longitud:296047, lat:21.879823}}	24/05/2018	01/11/2018	1,578,400.42	1,578,400.42

ING. ALFREDO MARTÍN CERVANTES GARCÍA  
SECRETARIO DE FINANZAS

Cuarto Trimestre 2018  
Destino del Gasto  
PRORE 2018

DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
-----------	----------	--------	-----------	-----------------	---------------	---------	-------

1,578,400.42	1,578,400.42	1,578,400.42	{cto:1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:PR ORE-0117-2018, contratista:CONEST RUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIP IO AGUASCALIENTES, monto:1579980.51, importe_modificado:1 579980.51}}	{meta1: (unidad_me cto_Metros Cuadrados, avance:1.0)}	{1271917/proy ecto_INICIO, 1271917/proye cto_PROCES O, 1271917/proye cto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
--------------	--------------	--------------	--	---	---	-----------------	---------------------